



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD AGUA FRIA DE SAN PEDRO ESCANELA

PROGRAMA FISMDF-2018 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 26/03/2018 FECHA TERMINO 24/08/2018 FECHA ACTA 27/08/2018

NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG0908-2018 NO. DE CONTRATO MPA-DOP-F-SMDF-SG0908-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
ALICUOTADO	\$ 807,366.09			\$ 807,366.09	
CONTRATADO	\$ 807,366.09			\$ 807,366.09	
EJERCIDO	\$ 807,366.09			\$ 807,366.09	
DIFERENCIA	\$ -			\$ -	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
10.00	TMS (PIEZA)	139	HABITANTES	11.00	TMS (PIEZA)

OBSERVACIONES _____

ARQ. LUIS ANDRÉS PLAZA LOPEZ
SUPERVISOR



ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DIANA ARIADNE FREJO AGUILAR
CONTRATISTA