



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Recibí En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 26 de agosto de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO”** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores de obra Ing. **German Flores Reyes**, y por parte de contratista. **J. NOE BUENO SAN JUAN** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO
Localidad	AGUACATE DE SAN PEDRO
No. De contrato	MPA-DOP-FAFEF-IR-024-2019
Programa	FAFEF 2019
No. De Obra	2019-00301
Monto Contratado	\$ 1,246,254.63
Ampliación al monto	\$
Oficio De Aprobación. No.	MPA-DOP-FAFEF-IR-025-2019
Fecha Oficio De Aprobación.	DICIEMBRE 2018
Beneficiarios	139 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 03 de junio de 2019 y termino de obra el 24 de agosto de 2019.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,246,254.63 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.) l.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Período de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos)	03/julio/19	Del	03/junio/19	Al	03/julio/19	\$98,605.41	\$98,605.41
2 (dos)	03/agosto/19	Del	03/julio/19	Al	03/agosto/19	\$245,621.45	\$344,226.86
3(tres)finq.	24/agosto/19	Del	03/agosto/19	Al	24/agosto/19	\$902,027.77	\$1,246,254.63

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

**OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019**

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico:

Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 3 (tres) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	ESTIMACION No. 3	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENEEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE SAN PEDRO										
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFIC	M2	617.50	\$ 7.35	617.50	0.00	0.00	617.50	100.00%	\$ 4,538.63
	CORTE CON DISCO DE DAMANTE EN LOSA Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA COLOCACION DE ZAPATAS Y DADOS, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 4 CMS. INCLUYE EQUIPO, DISCO, AGUA PARA LUBRICACION Y MANO DE OBRA PARA SU TERMINACION.	ML	20.00	\$ 9.95	28.10	0.00	0.00	28.10	140.50%	\$ 279.60
	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: EL TRASPALO HORIZONTAL DEL MATERIAL A 4.00 MTS DE DISTANCIA.	M2	9.10	\$ 48.60	8.15	0.00	0.00	8.15	89.56%	\$ 396.09
	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "B". A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	19.27	\$ 155.47	25.73	0.00	0.00	25.73	133.52%	\$ 4,000.24
	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COMO AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPO "C". A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.01	\$ 607.30	1.93	0.00	0.00	1.93	191.09%	\$ 1,172.09
	CARGA A MANO PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO).. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	21.19	\$ 134.44	28.47	0.00	0.00	28.47	134.36%	\$ 3,827.51
	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISIÓN, PARA CARGA A MANO (MEDIDO COMPACTO), FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M3	21.19	\$ 35.84	28.47	0.00	0.00	28.47	134.36%	\$ 1,020.36
	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL CHOY COMPACTADO AL 95% DE SU P/SM CON APISONADOR VIBRATORIO, Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL: EL MATERIAL, ACARREOS DEL MATERIAL, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA.	M3	15.28	\$ 453.65	28.53	0.00	0.00	28.53	186.71%	\$ 12,942.63
	PLANTILLA DE CONCRETO P=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	20.28	\$ 167.30	17.28	0.00	0.00	17.28	85.21%	\$ 2,890.94
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2, EN DADO (D-1), FY= 2530 KG/CM2, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	47.40	\$ 41.19	39.00	0.00	0.00	39.00	82.28%	\$ 1,806.41

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33
FAFEE-2019**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

	ACERO DE REFUERZO DEL N°. 4, EN ZAPATAS TIPO (Z1) Y DADOS (D-1), FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, SOPORTES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	402.24	\$ 38.01	356.89	0.00	0.00	356.89	88.73%	\$ 13,565.38
	CIMBRA CON UN EN CIMENTACION ZAPATAS (Z-1), DE 1.20 X 1.20 CMS Y DADOS (D-1), DE 0.40 X 0.40, CON MADERA DE SEGUNDA Y TRIPLAY DE 10 MM DE ESPESOR. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	26.88	\$ 149.36	26.88	0.00	0.00	26.88	100.00%	\$ 4,014.80
	CONCRETO EN CIMENTACION EN ZAPATAS (Z-1) Y DADOS (D-1), Fc = 250 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA DE 1 SACO, T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION DEL CONCRETO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	5.04	\$ 2,730.78	4.99	0.00	0.00	4.99	99.01%	\$ 13,828.49
	PISO DE CONCRETO DE Fc= 200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, EN AREAS AFECTADAS POR LA DEMOLICION. ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4". INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6x8 10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	9.10	\$ 474.40	7.35	0.00	0.00	7.35	80.77%	\$ 3,486.84
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE DIAMETRO 3/4", CON AGROS 7/8" EN DADOS DE ZAPATAS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	48.00	\$ 367.43	48.00	0.00	0.00	48.00	100.00%	\$ 17,636.64
16	RENIVELACION DE DADOS DE CONCRETO PARA RECIBIR PLACA INFERIOR DE COLUMNAS A BASE DE FESTERGROUT, EN UN ESPESOR NO MAYOR A 4 CMS, INCL: EL MATERIAL, CIMBRADO EN FRONTERAS, VIBRADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.92	\$ 2,032.71	0.00	1.92	0.00	1.92	100.00%	\$ 3,902.80
	PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COMEX, EQUIPO DE OXCORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	521.83	\$ 81.51	0.00	313.34	204.05	517.39	99.15%	\$ 31,824.68
18	ESTRUCTURA METALICA A (TUBO DE ACERO DE 10". CEDULA 20), INCLUYE: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE OXCORTE, MONTAJE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	KG	3,080.98	\$ 81.51	0.00	3,085.82	0.00	3,085.82	99.50%	\$ 188,588.29
	ACERO ESTRUCTURAL PTR CUALQUIER DIAMETRO, INCL: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LIQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	901.98	\$ 81.51	0.00	0.00	874.65	874.65	74.80%	\$ 41,497.72
	ACERO ESTRUCTURAL PERFIL CUADRADO OR, INCL: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LIQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	3,382.21	\$ 81.51	0.00	0.00	3,379.18	3,379.18	100.50%	\$ 207,853.38

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

ACERO ESTRUCTURAL TUBO OR 2 1/2" CEO, 30, INCL: EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, EQUIPO, MONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LIQUIDOS PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	KG	610.38	\$ 61.51	0.00	0.00	610.37	610.37	100.00%	\$ 37,543.86
LARGUEROS A BASE DE MONTEN (ØMT 14-3) SEGUN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACION.	KG	2,993.76	\$ 61.51	0.00	0.00	2,993.76	2,993.76	100.00%	\$ 184,146.18
CONTRAVENTEO (CV-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE: EL MATERIAL, ROSCA EN SUS EXTREMOS, RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACION.	KG	226.63	\$ 61.51	0.00	0.00	227.09	227.09	100.20%	\$ 13,968.31
CONTRAFLAMBEO (CF-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE: EL MATERIAL, REDONDO LISO 1/2" DE 1.60M CON ROSCA EN SUS EXTREMOS, RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACION.	PZA	70.00	\$ 584.95	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00%	\$ 40,946.50
CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA GALVANIZADA ZINTROLUM TIPO R-101, CAL 26, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION CON PLIAS, ANCLAJES, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	646.80	\$ 295.79	0.00	0.00	644.88	644.88	99.70%	\$ 190,749.06
CANALON EN CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA LISA PINTRO R 101, CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, DOBLES, FIJACION CON REMACHES, ANCLAJES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	66.00	\$ 285.62	0.00	0.00	66.00	66.00	100.00%	\$ 18,850.92
ESTRUCTURA METALICA (ANGULO CUALQUIER MEDIDA), INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	KG	105.82	\$ 61.51	0.00	0.00	120.92	120.92	114.27%	\$ 7,437.79
TORNILLO CON TUERCA EXAGONAL DE 3/8" SIN GRADO, INCLUYE: EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA	192.00	\$ 10.91	0.00	0.00	190.00	190.00	98.96%	\$ 2,072.90
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE NORMA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EL MATERIAL, CODOS, PEGAMENTO, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1 X 1/4", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	24.40	\$ 188.36	0.00	0.00	24.40	24.40	100.00%	\$ 4,595.98
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	617.47	\$ 11.20	0.00	0.00	617.50	617.50	100.00%	\$ 6,916.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1/2" DE ESPESOR, FIJADO EN PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA, INCLUYE: INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO, SOLDADURA	PZA	2.00	\$ 4,582.27	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	\$ 9,164.54

SUBTOTAL \$1,075,041.53
SALDO CONDONADO \$684.09
SUBTOTAL \$1,074,357.44
IVA \$171,897.19
TOTAL \$1,246,254.63

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-12633-4** con el **Folio: 2676421** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la ley de la obra pública del Estado de Querétaro, notificando a lo secretaria de la contraloría de la celebración de este acto, mediante el oficio: **OP/488-B/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **26 de AGOSTO de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplíendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del artículo 66 de la ley de obras Públicas del Estado de Querétaro, se elabora la presente acta de entrega- recepción física, misma que una vez leída por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del día 26 de agosto de 2019, AGUACATE DE SAN PEDRO, Pinal de Amoles, Querétaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRCCION, BITACORA, MANUELES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de Líquidos penetrantes
4	1	Pruebas de concreto
5	1	Pruebas de compactación

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA


ENTREGA CONTRATISTA



ING. J. NOE BUENO SAN JUAN
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR MUNICIPIO

"PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAIMI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES



ING. GERMAN FLORES REYES
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS
TRABAJOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."