



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 20 de diciembre del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PINTO”** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **Ing. Ricardo Vieyra Bonilla**, el coordinador de supervisor **Ing. Octavio Hernández González** y el supervisor de obra **Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza** y por parte de la empresa persona física el **C. GREGORIO MONROY VILLEDA** en su carácter de supervisor para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega-Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	“CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PINTO”
Localidad	PUERTO PINTO
No. De contrato	MPA-DOP-FIS MDF 2021-AD-2021-PY141-75
Programa	FIS MDF 2021
No. De Obra	PY-141
Monto contratado	\$374,988.26
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FIS MDF-SG-27-2021
Fecha Oficio De Aprobación	NOVIEMBRE 2021
Beneficiarios	150 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 16 de noviembre del 2021 y termino de obra el 20 de diciembre del 2021.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$374,988.26 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno). Finiq	17/12/2021	Del	16/11/2021	Al	20/12/2021	\$374,988.26	\$374,988.26

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

1

Gregorio Monroy



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

"CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PINTO, PINAL DE AMOLES, QRO.											
1	PRELIMINARES									\$ 161,021.48	\$ 169,388.10
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m2	205.96	\$7.92	\$1,631.20	238.35	-	238.35	115.72%	\$ 1,887.70	
PRE100	EXCAVACIÓN A MANO A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	m3	5.25	\$391.47	\$2,055.22	9.69	-	9.69	184.57%	\$ 3,793.34	
PRE102	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	m3	24.64	\$440.41	\$10,851.70	25.14	-	25.14	102.01%	\$ 11,069.71	
ALB113	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ACABADO COMUNERA CLASE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:4, ELABORADO EN OBRA. INCL. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACARREOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m3	56.00	\$2,566.56	\$143,727.36	57.84	-	57.84	103.29%	\$ 148,449.83	
PRE116	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR COMPACTO, P.U.O.T.	m3	4.00	\$118.20	\$472.80	-	-	-	0.00%	\$ -	
PRE115	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR COMPACTO, P.U.O.T.	m3	20.64	\$110.62	\$2,283.20	37.86	-	37.86	183.41%	\$ 4,187.52	
2	REVESTIMIENTO									\$ 153,598.94	\$ 145,550.07
PRE114	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO MINIMO AL 95% PVSM CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE, MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR COMPACTO, P.U.O.T.	m3	28.00	\$438.95	\$12,290.60	31.71	-	31.71	113.25%	\$ 13,919.10	
PRE112	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSM CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, 50% A GREGADO PETREO, EN AREA DE ARROYO DE CALLE, INCL.: MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR COMPACTO, P.U.O.T.	0.00	27.25	\$521.03	\$14,198.07	-	-	-	0.00%	\$ -	
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIO VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, INCLUYE SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	0.00	205.96	\$617.16	\$127,110.27	213.29	-	213.29	103.56%	\$ 131,630.97	

Gregorio monroy



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

3		LIMPIEZAS								\$ 2,754.29	
LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	205.96	\$11.16	\$2,298.51	246.80	-	246.80	119.83%	\$	2,754.29
4		LETRERO								\$ 6,346.81	
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE CONCRETO PARA LA FIJACION DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	PZA	1.00	\$6,346.81	\$6,346.81	1.00	-	1.00	100.00%	\$	6,346.81
				Subtotal	\$323,265.74			Subtotal	\$	324,042.36	
				IVA	\$ 51,722.52			IVA	\$	51,846.78	
								CONDONADO	-\$	900.88	
				Total	\$ 374,988.26			Total	\$	374,988.26	

Gregorio monroy
 R/VB
 A



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza No. 2632559** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/027/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **20 de Diciembre del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 20 de Diciembre del 2021, en, Puerto Pinto, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

[Handwritten signature]

RUB

Gregorio Manroy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

Gregorio Monroy

GREGORIO MONROY VILLEDA
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA


ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


LIC. LORENA AGUAS LANDAVERDE

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.