

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO	PINAL DE AMOLES			· ·			CANELILLA (BARRIO TIERRAS VIEJAS Y LA A A ALEJANDRIA DE MORELOS)	
PROGRAMA FISMO		ISMDF-2018	ИDF-2018		FONDO		RAMO 33	
	NOMBRE DE LA O	BRA .		"AMPLIACION D	E LINEA DE DISTR	IBUCION Y RED DE DIS	STRIBUCION ELECTRICA'	
ENTIDAD EJEC	JTORA			MUNICIE	PIO DE PINAL DE A	AMOLES, QUERETARO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MODALIDAD DE EJECUCION			CONTRATO ADMINISTRACION		Х		AVANCE FISICO	100%
FECHA INICIO	27/03/2018	3	FECHA TERN	/IINO	30/08/201	18	FECHA ACTA	02/08/2018
	27/03/2018 DE APROBACION	uda.	FECHA TERN M-FISMDF-SG		·	CONTRATO	MPA-DOP-FISMOF-	02/08/2018 6G0807-2018
NO. DE OFICIO		uda.	M-FISMDF-SG		·		_	5G0807-2018
NO. DE OFICIO	DE APROBACION	MPA-CPDI	M-FISMDF-SG	0807-2018	NO. DE (CONTRATO	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO	DE APROBACION		M-FISMDF-SG	0807-2018	NO. DE (CONTRATO	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO	MPA-CPDI TOT. \$ 1 \$ 1 \$ 1	M-FISMDF-SG AL 1,954,353.50	0807-2018	NO. DE (MUNICIPAL \$ 1,954,353.50	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON E.JI	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO TRATADO	MPA-CPDI **TOT. \$ 1 \$ 1	M-FISMDF-SG AL 1,954,353.50 1,954,353.50	0807-2018	NO. DE (MUNICIPAL \$ 1,954,353.50 \$ 1,954,353.50	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON E.JI	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO TRATADO RCIDO	MPA-CPDI TOT. \$ 1 \$ 1 \$ 1	M-FISMOF-SG AL 1,954,353.50 1,954,353.50 1,939,669.00 14,684.50	0807-2018	NO. DE (MUNICIPAL \$ 1,954,353.50 \$ 1,954,353.50 \$ 1,939,669.00	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON E.JI	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO TRATADO RCIDO ERENCIA	MPA-CPDI TOT. \$ 1 \$ 1 \$ 1	M-FISMOF-SG AL 1,954,353.50 1,954,353.50 1,939,669.00 14,684.50	0807-2018 FEDERAL	NO. DE (MUNICIPAL \$ 1,954,353.50 \$ 1,954,353.50 \$ 1,939,669.00 \$ 14,684.50	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON E.JI	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO TRATADO RCIDO ERENCIA METAS DEL F	MPA-CPDI	AL 1,954,353.50 1,954,353.50 14,684.50 BENEFICIAR	FEDERAL RIOS DIRECTOS	NO. DE (ESTATAL METAS A	MUNICIPAL \$ 1,954,353.50 \$ 1,954,353.50 \$ 1,939,669.00 \$ 14,684.50 LCANZADAS	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018
NO. DE OFICIO ESTRUCTUI AUT CON E.JI	DE APROBACION RA FINANCIERA ORIZADO TRATADO RCIDO ERENCIA METAS DEL P CANTIDAD	MPA-CPDI	AL 1,954,353.50 1,954,353.50 1,954,353.50 14,684.50 BENEFICIAR CANTIDAD	FEDERAL SIOS DIRECTOS U. DE MEDIDA	NO. DE O ESTATAL METAS A CANTIDAD	MUNICIPAL \$ 1,954,353.50 \$ 1,954,353.50 \$ 1,939,669.00 \$ 14,684.50 LCANZADAS U. DE MEDIDA	MPA-DOP-FISMOF-	5G0807-2018

POR EL MUNICIPIO

ING. JUAN MACARIO JONDRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR

TNG. AQUILEO IVAN ZARATE MUNOZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. AZAEL ELOY GARCIA MONTES

CONTRATISTA