



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 14:00 horas del día 25 de agosto del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: " **AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS**" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores Ing. **German Flores Reyes** y supervisor de obra Ing. **Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Brígido Rivera Diaz**. en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEUNDA ETAPA
LAS GUAYABAS
MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020
FISMDF 2020
PY-159
\$1,278,627.20
MPA-CPDM-FISMDF-SG-017-2020
MARZO 2020
150 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 23 de junio del 2020 y de obra el 24 de agosto del 2020.

OPERARIO RAMO 33
FISMDF
2020

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,278,627.20 (un millón doscientos setenta y ocho mil seiscientos veinte y siete pesos 20/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	estimado:	Monto acumulado:
1(uno).	23/07/2020	Del 23/06/2020 Al 23/07/2020	\$379,852.45	\$379,852.45
2(dos) finiq.	24/08/2020	Del 24/07/2020 Al 24/08/2020	\$898,774.75	\$1,278,627.20

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS – FINIQUITO).

1

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2022

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	P.U.	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
	TRABAJOS PREVIOS								\$ 38,448.52
1	Trámites previos Pagos y trámites ante CFE de oficio resolutive y aprobación de obra para el inicio de trabajos	TRAMITE	100	\$9,937.33	1.00	-	100	100.00%	\$ 9,937.33
2	Trazo de línea de energía eléctrica con equipo mediante la ubicación y marcado en obra de pastelería de acuerdo a proyecto. INC. ESTACAS MOJONERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	LOTE	100	\$2,594.04	1.00	-	100	100.00%	\$ 2,594.04
3	Poda de Arboles. Incluye Retiro de ramas de la zona arbolada para evitar contacto con la línea de media tensión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	LOTE	186	\$5,231.27	1.00	-	186	100.00%	\$ 5,231.27
4	Excavación de cepas para postes, torres y retenidas enterradas clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad Incluye mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	47.00	\$433.16	20.00	23.00	43.00	91.49%	\$ 20,776.88
	POSTERIA								\$ 300,023.07
5	Suministro y colocación de PCR-2-750 Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	15.00	\$13,923.26	15.00	-	15.00	100.00%	\$ 208,848.90
6	Suministro y colocación de PCR-3-400 Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	3.00	\$11,735.55	3.00	-	3.00	100.00%	\$ 35,206.65
7	Suministro y colocación de TMS-B Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocación en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	2.00	\$28,033.81	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 56,067.62
	MEDIA TENSION								\$ 08,943.83
	MODIFICACION DE ESTRUCTURA RD2N A AD2N								\$ 3,185.25
8	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 5 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$233.99	-	2.00	2.00	66.67%	\$ -
9	Suministro y colocación de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$88.05	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 216.10
10	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 345KV Incluye Equipo material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$379.32	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 758.64
11	Suministro y colocación de CONECTOR DERMADOR DE ALUMINIO TPO.H. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$48.48	-	2.00	2.00	66.67%	\$ 96.96
12	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AVG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.40	\$241.32	-	0.40	0.40	100.00%	\$ 97.03
13	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$739.22	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 1,478.44
14	Suministro y colocación de ABRAZADERA JAG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$309.46	-	-	-	0.00%	\$ -
15	Suministro y colocación de grilete GA 1 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	1.00	\$234.04	-	-	-	0.00%	\$ -
	ESTRUCTURA AD2N								\$ 24,860.95
16	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$885.66	-	6.00	6.00	75.00%	\$ 5,313.96
17	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 5083111 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	15.00	\$153.35	-	12.00	12.00	75.00%	\$ 1,840.20
18	Suministro y colocación de GRAPA REHATE RAL 5 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	24.00	\$233.99	-	17.00	17.00	70.83%	\$ 3,977.83

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**


[Handwritten signature]
2
G.F.R.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

19	Suministro y colocación de OJO RE Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	16.00	\$108.05	-	2.00	2.00	75.00%	\$	1266.80
20	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	16.00	\$379.32	-	2.00	2.00	75.00%	\$	4.551.84
21	Suministro y colocación de CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TIPOH Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$48.48	-	9.00	9.00	75.00%	\$	436.32
22	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	180	\$242.82	-	120	120	75.00%	\$	291.38
23	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$739.22	-	6.00	6.00	75.00%	\$	4.435.32
24	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$308.46	-	5.00	5.00	62.50%	\$	1547.30
25	Suministro y colocación de grilete GA 1 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	8.00	\$234.04	-	5.00	5.00	62.50%	\$	1.070.20
	ESTRUCTURA RD20								\$	3.924.40
26	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$885.66	-	2.00	2.00	100.00%	\$	1771.32
27	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 508 MM Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$53.35	-	4.00	4.00	100.00%	\$	613.40
28	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$233.98	-	2.00	2.00	100.00%	\$	467.98
29	Suministro y colocación de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$108.05	-	2.00	2.00	100.00%	\$	216.10
30	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$379.32	-	2.00	2.00	100.00%	\$	758.64
31	Suministro y colocación de CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TIPOH Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$48.48	-	2.00	2.00	100.00%	\$	96.96
	ESTRUCTURA RD2N								\$	
32	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$885.66	-	-	-	0.00%	\$	
33	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 508 MM Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$53.35	-	-	-	0.00%	\$	
34	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$233.99	-	-	-	0.00%	\$	
35	Suministro y colocación de OJO RE Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$108.05	-	-	-	0.00%	\$	
36	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$379.32	-	-	-	0.00%	\$	
37	Suministro y colocación de CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TIPOH Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$48.48	-	-	-	0.00%	\$	
38	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$308.46	-	-	-	0.00%	\$	
39	Suministro y colocación de grilete GA 1 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00	\$234.04	-	-	-	0.00%	\$	

OPERADO RAMO 33
BISMDF
2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

2RD2N-33	3 ESTRUCTURAS 2RD2N								\$	31061.05
40	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	12.00	\$986.66	-	12.00	12.00	100.00%	\$	1,027.92
41	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 508 MM Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$153.35	-	24.00	24.00	100.00%	\$	3,880.40
42	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	18.00	\$233.99	-	18.00	18.00	106.58%	\$	4,445.81
43	Suministro y colocación de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$108.05	-	12.00	12.00	100.00%	\$	1,296.60
44	Suministro y colocación de AISLADOR SINTÉTICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	12.00	\$379.32	-	12.00	12.00	100.00%	\$	4,651.84
45	Suministro y colocación de CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TPOH Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	18.00	\$48.48	-	9.00	9.00	50.00%	\$	436.32
46	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$309.46	-	7.00	7.00	116.67%	\$	2,168.22
47	Suministro y colocación de grileta GA 1 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	6.00	\$234.04	-	7.00	7.00	116.67%	\$	1,838.28
48	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$739.22	-	3.00	3.00	100.00%	\$	2,217.66
	2 ESTRUCTURAS RD2N/RD20								\$	8,634.06
49	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$896.95	-	8.00	8.00	100.00%	\$	7,085.28
50	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 508 MM. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	18.00	\$153.35	-	18.00	18.00	100.00%	\$	2,453.80
51	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	10.00	\$233.99	-	10.00	10.00	100.00%	\$	2,339.90
52	Suministro y colocación de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$108.05	-	8.00	8.00	100.00%	\$	864.40
53	Suministro y colocación de AISLADOR SINTÉTICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$379.32	-	8.00	8.00	100.00%	\$	3,034.56
54	Suministro y colocación de CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TPOH Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	12.00	\$48.48	-	6.00	6.00	50.00%	\$	490.88
55	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$309.46	-	2.00	2.00	100.00%	\$	619.92
56	Suministro y colocación de grileta GA 1 Incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	2.00	\$234.04	-	2.00	2.00	100.00%	\$	468.08
57	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$739.22	-	2.00	2.00	100.00%	\$	1,478.44

OPERADO RAMO 3
FISMDF
2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


G.F.R.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	ESTRUCTURA VS20									\$	3,877.68
56	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1BS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$189.89	-	100	100	100.00%	\$	189.89	
58	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$164.94	-	100	100	100.00%	\$	164.94	
60	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$739.22	-	2.00	2.00	100.00%	\$	1478.44	
61	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.40	\$242.92	-	0.40	0.40	100.00%	\$	97.13	
62	Suministro y colocación de PLACA 1PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$62.88	-	100	100	100.00%	\$	62.88	
63	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$846.96	-	100	100	100.00%	\$	846.96	
64	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL 90. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$123.21	-	2.00	2.00	100.00%	\$	246.42	
65	Suministro y colocación de TIRANTE T2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$472.6	-	100	100	100.00%	\$	472.6	
66	Suministro y colocación de TORNILLO 1/2X98. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$58.94	-	100	100	100.00%	\$	58.94	
	2 ESTRUCTURAS VD2N								\$	16,444.80	
67	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1BS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$189.89	-	2.00	2.00	100.00%	\$	379.38	
68	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$739.22	-	8.00	8.00	100.00%	\$	5,913.76	
69	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	180	\$242.82	-	180	180	100.00%	\$	43,708	
70	Suministro y colocación de PLACA 1PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$62.88	-	4.00	4.00	100.00%	\$	251.52	
71	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$846.96	-	4.00	4.00	100.00%	\$	3,387.84	
72	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL 90. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$123.21	-	6.00	6.00	100.00%	\$	739.26	
73	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$7126	-	24.00	24.00	100.00%	\$	171,024	
74	Suministro y colocación de TIRANTE T2. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$472.6	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,890.64	
75	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 356. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$139.26	-	8.00	8.00	100.00%	\$	1,114.08	
76	Suministro y colocación de TORNILLO 1/2X98. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$58.94	-	4.00	4.00	100.00%	\$	235.76	
77	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$173.13	-	1.00	1.00	50.00%	\$	173.13	
78	Suministro y colocación de BASTIDOR B1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$67.21	-	1.00	1.00	50.00%	\$	134.42	
79	Suministro y colocación de AISLADOR E. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$67.09	-	1.00	1.00	50.00%	\$	134.18	

OPERADO RAMO 33
EJECUTIVO
2020

[Handwritten signature]


G.F.R.

[Handwritten signature]



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	ESTRUCTURA TD20								\$	12,906.31
80	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$739.22	-	8.00	8.00	200.00%	\$	5,813.76
81	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.80	\$242.82	-	1.60	1.60	200.00%	\$	388.51
82	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 10 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$123.21	-	4.00	4.00	200.00%	\$	492.84
83	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	10.00	\$71.26	-	20.00	20.00	200.00%	\$	1425.20
84	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 3/8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$139.26	-	8.00	8.00	200.00%	\$	1114.08
85	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$892.98	-	4.00	4.00	200.00%	\$	3,571.92
	2 ESTRUCTURAS TD2N								\$	20,964.23
86	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$739.22	-	12.00	12.00	150.00%	\$	8,870.64
87	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	1.80	\$242.82	-	2.70	2.70	150.00%	\$	655.61
88	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 10 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$123.21	-	9.00	9.00	150.00%	\$	1,088.89
89	Suministro y colocación de PLACA PR. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	20.00	\$71.26	-	30.00	30.00	150.00%	\$	2,137.80
90	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 3/8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$139.26	-	12.00	12.00	150.00%	\$	1,671.12
91	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$892.98	-	6.00	6.00	150.00%	\$	5,367.88
92	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$173.13	-	3.00	3.00	150.00%	\$	-
93	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$167.21	-	3.00	3.00	150.00%	\$	4,716.3
94	Suministro y colocación de AISLADOR IC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$57.09	-	3.00	3.00	150.00%	\$	-
	ESTRUCTURA TS20								\$	-
95	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$739.22	-	-	-	0.00%	\$	-
96	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.40	\$242.82	-	-	-	0.00%	\$	-
97	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL. 10 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$123.21	-	-	-	0.00%	\$	-
98	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$892.98	-	-	-	0.00%	\$	-
99	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$184.94	-	-	-	0.00%	\$	-

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020

G.F.M.



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



ESTRUCTURAS 2N									
100	Suministro y colocación de AISLADOR 35 PD Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$798.22	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 1478.44
101	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.50	\$242.82	-	0.50	0.50	100.00%	\$ 121.41
102	Suministro y colocación de GUARDA LINEAS CORTO CAL. V0. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$123.21	-	3.00	3.00	100.00%	\$ 369.63
103	Suministro y colocación de CRUCETA PT-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$892.98	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 892.98
104	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$164.94	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 164.94
105	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$173.13	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 173.13
106	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$157.21	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 157.21
107	Suministro y colocación de AISLADOR 1C Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$57.09	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 57.09
BAJA TENSION									
4 ESTRUCTURAS R3 EN POSTE									
108	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$173.13	-	6.00	6.00	75.00%	\$ 1038.78
109	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S MA Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$310.08	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 930.19
110	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$311.83	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 935.48
111	Suministro y colocación de AISLADOR 1C Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$57.09	-	9.00	9.00	75.00%	\$ 513.81
112	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$108.62	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 325.86
113	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (ACS08) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$42.84	-	3.00	3.00	75.00%	\$ 128.52
114	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	120	\$242.82	-	0.90	0.90	75.00%	\$ 218.54
2R3 EN POSTE									
115	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$173.13	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 692.52
116	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B S MA Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$310.08	-	2.00	2.00	200.00%	\$ 620.12
117	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$311.83	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 1247.32
118	Suministro y colocación de AISLADOR 1C Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$57.09	-	12.00	12.00	200.00%	\$ 685.08
119	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$108.62	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 434.48
120	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (ACS08) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$42.84	-	4.00	4.00	200.00%	\$ 170.56
121	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.60	\$242.82	-	1.20	1.20	200.00%	\$ 291.36

OPERADO RAMO 33
FIS-MDF
2019

[Handwritten signature]

G.F.R.

[Handwritten signature]



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	2 ESTRUCTURAS R3 EN TORRE									\$	3 029.80
022	Suministro y colocación de ABRAZADERA OBS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$58.42	-	6.00	8.00	150.00%	\$	950.52	
023	Suministro y colocación de ABRAZADERA ANILLO OBS MA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$289.88	-	2.00	2.00	100.00%	\$	539.76	
024	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$311.83	-	2.00	2.00	100.00%	\$	623.66	
025	Suministro y colocación de AISLADOR IC Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$57.08	-	6.00	6.00	100.00%	\$	342.54	
026	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$108.62	-	3.00	3.00	150.00%	\$	325.86	
027	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$42.64	-	3.00	3.00	150.00%	\$	127.92	
028	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	0.80	\$242.82	-	0.80	0.80	100.00%	\$	219.54	
	3 ESTRUCTURAS P3 EN POSTE									\$	4 672.28
029	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$173.13	-	8.00	6.00	100.00%	\$	1038.78	
030	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS MA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$310.08	-	3.00	3.00	100.00%	\$	930.19	
031	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	3.00	\$311.83	-	3.00	3.00	100.00%	\$	835.49	
032	Suministro y colocación de AISLADOR IC Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	9.00	\$57.08	-	9.00	9.00	100.00%	\$	513.81	
033	Suministro y colocación de REMATE ACSR CAL 2 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6.00	\$108.62	-	6.00	6.00	100.00%	\$		
034	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$42.64	-	9.00	9.00	100.00%	\$	383.76	
036	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	0.80	\$242.82	-	0.80	0.80	100.00%	\$		
	ANCLAJES Y RETENDAS									\$	87,597.60
	2 MODIFICACIONES DE RETENIDA SENCILLA ANCLA A DOBLE									\$	2,448.98
036	Suministro y colocación de AISLADOR 3R Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$132.82	-	2.00	2.00	100.00%	\$	265.64	
037	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (BMM) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	30.00	\$41.95	-	30.00	30.00	100.00%	\$	1,258.50	
038	Suministro y colocación de GUARDACABO G3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$61.00	-	2.00	2.00	100.00%	\$	122.00	
039	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$100.63	-	6.00	6.00	100.00%	\$	603.78	
040	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$98.52	-	2.00	2.00	100.00%	\$	197.04	

RECIDADO RANNO 33
FASALDI
2020

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

	22 RETENIDAS DE DOBLE ANCLA								\$	77,029.47
141	Suministro y colocación de AISLADOR 3R incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	44.00	\$ 132.82	-	42.00	42.00	95.45%	\$	5,578.44
142	Suministro y colocación de ANCLA C3 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	22.00	\$409.95	-	21.00	21.00	95.45%	\$	8,608.95
143	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (BMM) incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	680.00	\$4195	-	630.00	630.00	95.45%	\$	26,428.50
144	Suministro y colocación de GUARDACABO G3 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	44.00	\$61.00	-	42.00	42.00	95.45%	\$	2,562.00
145	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	22.00	\$328.28	-	21.00	21.00	95.45%	\$	6,993.88
146	Suministro y colocación de PLACA 2PC incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	22.00	\$56.03	-	21.00	21.00	95.45%	\$	1,155.83
147	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	22.00	\$427.85	-	21.00	21.00	95.45%	\$	8,984.85
148	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	132.00	\$ 100.63	-	126.00	126.00	95.45%	\$	12,679.38
149	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	44.00	\$98.52	-	42.00	42.00	95.45%	\$	4,378.84
	2 RETENIDAS SENCILLA DE ANCLA								\$	4,721.38
150	Suministro y colocación de AISLADOR 3R incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 132.82	-	2.00	2.00	100.00%	\$	265.64
151	Suministro y colocación de ANCLA C3 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$409.95	-	2.00	2.00	100.00%	\$	819.90
152	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (BMM) incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	28.00	\$4195	-	26.00	26.00	100.00%	\$	1,090.70
153	Suministro y colocación de GUARDACABO G3 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$61.00	-	2.00	2.00	100.00%	\$	122.00
154	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$328.28	-	2.00	2.00	100.00%	\$	6,613.76
155	Suministro y colocación de PLACA 2PC incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$56.03	-	2.00	2.00	100.00%	\$	1,120.66
156	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$427.85	-	2.00	2.00	100.00%	\$	8,557.70
157	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 100.63	-	6.00	6.00	100.00%	\$	603.78
158	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8 incluye: material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$98.52	-	2.00	2.00	100.00%	\$	197.04

OPERADO RAMO 33
FIS/MDF
2020

[Firma]

[Firma]

9
G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

RETENIDA DE BANQUETA DOBLE												\$	3,400.11
159	Suministro y colocación de AISLADOR 3R Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$132.82	-	100	100	100.00%	\$	132.82			
160	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$409.96	-	100	100	100.00%	\$	409.96			
161	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (8MM) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	13.00	\$41.95	-	13.00	13.00	100.00%	\$	545.35			
162	Suministro y colocación de GUARDACABOS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$61.00	-	100	100	100.00%	\$	61.00			
163	Suministro y colocación de PERNO ANCLA 3/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$328.28	-	100	100	100.00%	\$	328.28			
164	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$56.03	-	100	100	100.00%	\$	56.03			
165	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$427.85	-	100	100	100.00%	\$	427.85			
166	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$100.63	-	3.00	3.00	100.00%	\$	301.89			
167	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$96.52	-	100	100	100.00%	\$	96.52			
168	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3BS Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$228.78	-	2.00	2.00	100.00%	\$	457.56			
169	Suministro y colocación de TUBO DE 51MM (2") Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$256.01	-	100	100	100.00%	\$	256.01			
170	Suministro y colocación de GRAPA Y BASE R6 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	100	\$325.85	-	100	100	100.00%	\$	325.85			
TRANSFORMADORES											\$	26,001.88	
TRANSFORMADORES											\$	1,830.54	
171	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOP. DE 2 BOQUILLAS 1200 V A 127/220 V. DE 10 KVA 2F NORMA K. Incluye material, acarreo, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con maniobra de grua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$42,086.49	-	100	100	100.00%	\$	42,086.49			
172	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR AUTOP. DE 2 BOQUILLAS 13200 V A 127/220 V DE 37.5 KVA 2F NORMA K. Incluye material, acarreo, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con maniobra de grua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	100	\$59,744.05	-	100	100	100.00%	\$	59,744.05			
2 MATERIALES DE FIJACION Y SOPORTE													
173	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$222.82	-	4.00	4.00	100.00%	\$	891.28			
174	Suministro y colocación de PLACA 4PC Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$62.88	-	9.00	9.00	100.00%	\$	505.04			
174	Suministro y colocación de SOPORTE CV1 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$348.25	-	4.00	4.00	100.00%	\$	1,393.04			
175	Suministro y colocación de TORNILLO 1/8X3 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$47.56	-	4.00	4.00	100.00%	\$	190.24			

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Item	Descripción de la obra	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones	Estado	Porcentaje	Valor
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS PARA LA ZONA URBANA								6,344.9
76	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$40.00	4,000.00		100%	100%	4,000.00
77	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$24.00	2,400.00		100%	100%	2,400.00
78	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$14.00	1,400.00		100%	100%	1,400.00
79	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
80	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$27.00	2,700.00		100%	100%	2,700.00
81	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$18.00	1,800.00		100%	100%	1,800.00
82	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$17.00	1,700.00		100%	100%	1,700.00
83	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
84	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$20.00	2,000.00		100%	100%	2,000.00
85	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
86	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$14.00	1,400.00		100%	100%	1,400.00
87	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS								4,000.00
88	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	600	\$50.00	30,000.00		100%	100%	30,000.00
89	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$17.00	1,700.00		100%	100%	1,700.00
90	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$14.00	1,400.00		100%	100%	1,400.00
91	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	50	\$28.00	1,400.00		100%	100%	1,400.00
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS								33,500.00
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS								33,500.00
92	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
93	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$42.00	4,200.00		100%	100%	4,200.00
94	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
95	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS								8,200.00
	SISTEMA DE AGUAS SANITARIAS								8,200.00
96	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$14.00	1,400.00		100%	100%	1,400.00
97	Suministro y colocación de tuberías de PVC 110mm x 10mm para el sistema de aguas sanitarias en la zona urbana.	PZA	100	\$10.00	1,000.00		100%	100%	1,000.00

[Handwritten signature]

**OPERADO RAMO
FISMDF
2020**

[Handwritten signature]

11
G.F.R.

[Handwritten mark]



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

68	Suministro y colocación de ABOS DE CERRAMIENTA PARA PUERTAS DE ALUMINIO EN EL INTERIOR DE LAS CANTINAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	90%	\$17,80	-	0%	0%	0%	0%	\$17,80	\$	1,674.4
69	Suministro y colocación de PARRILLAS DE ACERO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$4,200	-	0%	0%	0%	0%	\$4,200	\$	4,200.0
70	Suministro y colocación de TUBERÍAS DE PVC EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$4,400	-	0%	0%	0%	0%	\$4,400	\$	4,400.0
	SUBTOTAL DE LA CATEGORÍA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO										\$	8,074.4
71	Suministro y colocación de BARRAS DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$16,44	-	0%	0%	0%	0%	\$16,44	\$	16,440.0
72	Suministro y colocación de TUBERÍAS DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$4,300	-	0%	0%	0%	0%	\$4,300	\$	4,300.0
73	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
74	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$4,500	-	0%	0%	0%	0%	\$4,500	\$	4,500.0
75	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
76	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
77	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
78	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
79	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
80	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
81	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
82	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
83	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
84	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
85	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
86	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
87	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
88	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
89	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
90	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
91	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
92	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
93	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
94	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
95	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
96	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
97	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
98	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
99	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0
100	Suministro y colocación de MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATEOVALLE".	400	100%	\$10,000	-	0%	0%	0%	0%	\$10,000	\$	10,000.0

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12
G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2013

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	5 ESTRUCTURAS R1EN POSTE									\$	1646.86
221	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 173.13	-	4.00	4.00	133.33%	\$	692.52	
222	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 57.21	-	4.00	4.00	133.33%	\$	628.94	
223	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 57.09	-	4.00	4.00	133.33%	\$	228.36	
224	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.30	\$ 242.82	-	0.40	0.40	133.33%	\$	97.13	
	2 R1EN POSTE									\$	1300.58
225	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 173.13	-	2.00	2.00	200.00%	\$	346.26	
226	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 57.21	-	4.00	4.00	200.00%	\$	628.94	
227	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 57.09	-	4.00	4.00	200.00%	\$	228.36	
228	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.20	\$ 242.82	-	0.40	0.40	200.00%	\$	97.13	
	R1EN TORRE									\$	784.00
229	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 158.42	-	2.00	2.00	200.00%	\$	316.84	
230	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 57.21	-	2.00	2.00	200.00%	\$	316.42	
231	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 57.09	-	2.00	2.00	200.00%	\$	114.18	
232	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.10	\$ 242.82	-	0.20	0.20	200.00%	\$	48.56	
	4 ESTRUCTURAS P1EN POSTE									\$	1235.14
233	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 173.13	-	3.00	3.00	75.00%	\$	519.36	
234	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 57.21	-	3.00	3.00	75.00%	\$	471.63	
235	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 57.09	-	3.00	3.00	75.00%	\$	171.27	
236	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.40	\$ 242.82	-	0.30	0.30	75.00%	\$	72.86	
	P1EN TORRE									\$	387.00
237	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B.S incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 158.42	-	1.00	1.00	100.00%	\$	158.42	
238	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 57.21	-	1.00	1.00	100.00%	\$	57.21	
239	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 57.09	-	1.00	1.00	100.00%	\$	57.09	
240	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.10	\$ 242.82	-	0.10	0.10	100.00%	\$	24.28	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CONDUCTORES									
									\$ 88 486.72
241	Suministro y colocación de CABLE ACSR #0. Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	740.00	\$ 151.8	-	707.26	707.26	95.58%	\$ 106,923.96
242	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2#) CAL #0 2AWG. Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MT	350.00	\$ 18.38	-	332.00	332.00	94.86%	\$ 39,302.16
243	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1#) CAL # 5. Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MT	350.00	\$ 50.15	-	404.00	404.00	16.43%	\$ 20,260.60
TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									
									59,235.34
241	Rotulo con pintura en aerosol de numero en poste y/o torre de acuerdo a proyecto así como de numero económica designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE	PZA	22.00	\$ 128.21	-	20.00	20.00	90.9%	\$ 2,584.20
242	Unidad verificadora para contrato de servicio (UMVE) y el buen funcionamiento del alumbrado público	TRAMITE	2.00	\$ 8,895.17	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 17,360.34
243	Contrato de Alumbrado Público (10V) y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	2.00	\$ 5,589.76	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 11,079.52
244	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE.	TRAMITE	100	\$ 14,906.01	-	100	100	100.00%	\$ 14,906.01
245	Colocación de medidores proporcionados por CFE, en controles de alumbrado público (CAP), de acuerdo a proyecto. Incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 116.26	-	2.00	2.00	100.00%	\$ 232.52
246	Conexión domiciliar. Suministro y colocación de material para la conexión de acometida domiciliar a la red de distribución eléctrica. Incluye cable múltiple de aluminio trenzado (4#) neutroal calibre 5, colocación en muro existente de medidor proporcionado por CFE, mano de obra, herramienta desperdicios y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	LOTE	8.00	\$ 1,050.58	-	8.00	8.00	47.37%	\$ 9,456.22
247	Limpieza, Limpieza y a fine de detalles en campo para la entrega de obra. Incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	LOTE	100	\$ 3,487.50	-	100	100	100.00%	\$ 3,487.50
SUBTOTAL									\$ 1,102,264.83
IVA									\$ 176,362.37
TOTAL									\$ 1,278,627.20

OPERADO RAMO 35
FISMDF
2020

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 20A27353 y numero de folio: 1280342 a la afianzadora: Aseguradora DORAMA fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

G.F.R.



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/275B2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **25 de agosto del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 15:00 horas del dia 25 de agosto del 2020, en Las Guayabas, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020



**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

BRIGIDO RIVERA DIAZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

**OPERADO RAMO 33
FISMDF
2020**

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO

TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA