



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 26 de octubre del 2020 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona física, **Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernández**, en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	SANTA AGUEDA
	MPA-DOP-FISMDF-AD-043-2020
	FISMDF 2020
	PY-156
	\$864,346.59
	MPA-CPDM-FISMDF-SG-036-2020
	MARZO 2020
	480 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 25 de septiembre del 2020 y termino de obra el 26 de octubre del 2020.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$864,346.59 (ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 59/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	26/10/2020	Del 025/09/2020 Al 24/10/2020	\$864,346.59	\$864,346.59

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO - FINIQUITO).

OPERADO RAMO 33  
FISMDF  
2020

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N No. 1	ESTIMACION N No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
	TRAMITES Y TRABAJOS PREVIOS								\$ 21,491.21
T PREVIOS	Tramites previos. Pagos y tramites ante CFE de oficio resolutive y aprobacion de obra para el inicio de trabajos.	TRAMITE	100	\$10,628.46	100		100	100%	\$ 10,628.46
TRAZO	Trazo y ubicacion. Trazo de lineas de energia electrica mediante la ubicacion y marcado en obra de postaria de acuerdo a proyecto	LOTE	100	\$3,420.81	100		100	100%	\$ 3,420.81
CEPA	Excavacion de cepas para postes, torres y/o retandas en terreno clase B desde 0 hasta 2 metros de profundidad. Incluye mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	1100	\$676.54	1100		1100	100%	\$ 7,441.94
P	POSTERÍA								\$ 127,734.23
PCR-12-750	Suministro y colocacion de PCR-12-750 Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocacion en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomeado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$3,898.01	4.00		4.00	100%	\$ 55,592.04
TMD-12-100	Suministro y colocacion de TMD-12-100 Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocacion en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomeado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	100	\$34,726.28	100		100	100%	\$ 34,726.28
TMD-13-100	Suministro y colocacion de TMD-13-100 Incluye Carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde planta hasta sitio de la obra, acarreo, flete, colocacion en cepa, vaciado de concreto ciclopeo en cepa, plomeado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	100	\$37,416.90	100		100	100%	\$ 37,416.90
M.T.	MEDIA TENSION								\$ 48,448.78
AD2N-33	ESTRUCTURA AD2N								\$ 7,203.04
PR200	Suministro y colocacion de CRUCETA PR-200. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	200	\$1,007.95	200		200	100%	\$ 2,015.90
PDR508	Suministro y colocacion de PERNO DOBLE ROSCA 16 X 508 MM Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$7,137	4.00		4.00	100%	\$ 686.48
QRR8	Suministro y colocacion de GRAPA REMATE RAL 8 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	600	\$240.24	400		400	67%	\$ 960.86
ORE	Suministro y colocacion de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	400	\$7195	400		400	100%	\$ 447.80
ASUS345	Suministro y colocacion de AISLADOR SINTETICO ASUS 34.5KV Incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	400	\$399.33	400		400	100%	\$ 1597.32
CAC504	Suministro y colocacion de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR PD (ACS04) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	300	\$46.03	300		300	100%	\$ 138.09
AS4	Suministro y colocacion de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	KG	0.40	\$26.67	0.40		0.40	100%	\$ 96.67
33PD	Suministro y colocacion de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	200	\$635.41	200		200	100%	\$ 1270.82
A3AG	Suministro y colocacion de ABRAZADERA 3AG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	PZA	200	\$294.81				0%	\$
GGA1	Suministro y colocacion de gilete GA 1 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalacion.	PZA	200					0%	\$

OPERADO RAMO 33  
FISMAF  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 2



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

RD2N-33	2 ESTRUCTURAS RD2N								\$	0,178 08
PR200	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$1007.96	4.00		4.00	100%	\$	4,031.80
PDR508	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 508 MM Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$ 7137	8.00		8.00	100%	\$	1370.96
GRR8	Suministro y colocación de GRAPA REMATE RAL 8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$240.24	6.00		6.00	100%	\$	1441.44
ORE	Suministro y colocación de OJO RE Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 1195	4.00		4.00	100%	\$	447.80
ASUS345	Suministro y colocación de AISLADOR SINTÉTICO ASUS 34.5KV Incluye Equip, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$389.33	4.00		4.00	100%	\$	1597.32
CAC504	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR #0 (ACS04) Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$46.05	6.00		6.00	100%	\$	276.8
A3AG	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3AG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$294.81	2.00		2.00	100%	\$	589.62
GGA1	Suministro y colocación de galleta GA 1 Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$210.48	2.00		2.00	100%	\$	420.96
VD2N-33	ESTRUCTURA VD2N								\$	7,611.87
PV200	Suministro y colocación de CRUCETA PV-200 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$969.16	2.00		2.00	100%	\$	1938.32
PDR356	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 1/2 X 356 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 56.97	4.00		4.00	100%	\$	627.88
PPR	Suministro y colocación de PLACA PR Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	8.00	\$42.66	8.00		8.00	100%	\$	341.20
33PD	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$835.41	4.00		4.00	100%	\$	2,541.64
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	0.90	\$25.67	0.90		0.90	100%	\$	185.00
GACSR10	Suministro y colocación de GUARDALINEAS CORTO CAL #0. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 87.38	3.00		3.00	100%	\$	322.14
A1B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1B5. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 81.95	1.00		1.00	100%	\$	81.95
TT2	Suministro y colocación de TIRANTE T2 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$382.03	2.00		2.00	100%	\$	724.06
P-PC	Suministro y colocación de PLACA PC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$31.09	2.00		2.00	100%	\$	62.18
TM88	Suministro y colocación de TORNILLO #X88 Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$96.26	2.00		2.00	100%	\$	192.56
A1B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 1B5. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 80.52	1.00		1.00	100%	\$	80.52

X

OPERADO RAMO 33  
FISIMDF  
2020


*[Handwritten signature]*

G.F.R.

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

BB1	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$25 99	100	100	100%	\$	25 99
AIC	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$8843	100	100	100%	\$	88 43
ED3MRD 2R-33	2 ESTRUCTURAS (33ORDN)							\$	2 1487 60
RT200	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$104 65	3 00	3 00	75%	\$	3 043 95
PDR368	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 3/8 X 3/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6 00	\$56 97			0%	\$	
PHR	Suministro y colocación de PLACA PR incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6 00	\$42 65			0%	\$	
33PD	Suministro y colocación de AISLADOR 33 PD incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	11 00	\$636 41	11 00	11 00	79%	\$	6 909 51
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KO	2 00	\$246 67	3 00	3 00	67%	\$	850 01
CAC500	Suministro y colocación de GUARDALINAS CORFO CAL 10 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6 00	\$101 38	6 00	6 00	100%	\$	644 29
PR200	Suministro y colocación de CRUCETA PR-200 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$1007 95	4 00	4 00	100%	\$	4 031 80
PH500	Suministro y colocación de PERNO DOBLE ROSCA 5/8 X 3/8 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8 00	\$171 37	8 00	8 00	100%	\$	1 370 96
ORR9	Suministro y colocación de GRAPA REMATE KAL 9 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6 00	\$240 24	6 00	6 00	100%	\$	1 441 44
ORE	Suministro y colocación de OJO RC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$119 50	4 00	4 00	100%	\$	447 80
ASUS34	Suministro y colocación de AISLADOR SINTETICO ASUS 34KV incluye Equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$399 33	4 00	4 00	100%	\$	1 597 32
CAC504	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSB 50 (ACS50) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6 00	\$46 03	5 00	5 00	83%	\$	230 8
A3A3	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3A3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$204 81	2 00	2 00	100%	\$	506 62
GCA1	Suministro y colocación de galleta GA 1 incluye Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	2 00	\$29 48	2 00	2 00	100%	\$	420 96
B1	BAJA TENDIÓN							\$	6 227 11
R3	2 ESTRUCTURAS R3 EN POSTE							\$	4 575 53
A2B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$180 52	6 00	6 00	60%	\$	1 081 52
A2B5M A	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5 M.A incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$33 50	3 00	3 00	50%	\$	968 50
BR3	Suministro y colocación de BASTIDOR B3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$388 26	3 00	3 00	60%	\$	1 104 78
AIC	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	9 00	\$96 43	9 00	9 00	100%	\$	795 87
RAC502	Suministro y colocación de REMATE ACSB CAL 2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$102 87	2 00	2 00	100%	\$	206 74
CAC500	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC500) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$67 84	3 00	3 00	60%	\$	173 52
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KO	0 60	\$28 57	0 90	0 90	60%	\$	195 00
R4-T	R4 EN TORRE							\$	17 0 58
A0B3	Suministro y colocación de ABRAZADERA 0B3 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2 00	\$24 21	2 00	2 00	100%	\$	248 42
A0B3M A	Suministro y colocación de ABRAZADERA AHILLO 0B3 M.A incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1 00	\$178 84	1 00	1 00	100%	\$	178 84
BB4	Suministro y colocación de BASTIDOR B4 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1 00	\$431 45	1 00	1 00	100%	\$	431 45
AIC	Suministro y colocación de AISLADOR IC incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4 00	\$88 43	4 00	4 00	100%	\$	353 72
RAC502	Suministro y colocación de REMATE ACSB CAL 2 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1 00	\$102 87	4 00	4 00	400%	\$	411 48
CAC500	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC500) incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1 00	\$67 84			0%	\$	
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KO	0 40	\$28 57	0 40	0 40	100%	\$	98 87

OPERADO RAMO 33  
FISMADE  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2021

ANCLRE T	ANCLAJES Y RETENIDAS								\$ 20,428.85
RDA	2 RETENIDAS DE DOBLE ANCLA								\$ 9,228.16
A3R	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$171.96	4.00		4.00	100%	\$ 687.84
ACC3	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$423.96	2.00		2.00	100%	\$ 847.92
AG6	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (8MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	60.00	\$68.61	60.00		60.00	100%	\$ 4,178.60
GG3	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$49.37	4.00		4.00	100%	\$ 197.48
P1PA	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$370.91	2.00		2.00	100%	\$ 741.82
P2PC	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$44.97	2.00		2.00	100%	\$ 89.94
PR	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$402.32	2.00		2.00	100%	\$ 804.64
RPS/16	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	12.00	\$103.76	12.00		12.00	100%	\$ 1,245.12
RPRAS/8	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4.00	\$109.20	4.00		4.00	100%	\$ 436.80
RBD	RETENIDA DE BANQUETA DOBLE								\$ 5,622.69
A3R	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$171.96	2.00		2.00	100%	\$ 343.92
ACC3	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$423.96	1.00		1.00	100%	\$ 423.96
AG6	Suministro y colocación de CABLE AG 5/8" (8MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	30.00	\$68.61	30.00		30.00	100%	\$ 2,088.30
GG3	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$49.37	2.00		2.00	100%	\$ 98.74
P1PA	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$370.91	1.00		1.00	100%	\$ 370.91
P2PC	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$44.97	1.00		1.00	100%	\$ 44.97
PR	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$402.32	1.00		1.00	100%	\$ 402.32
RPS/16	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$103.76	6.00		6.00	100%	\$ 622.56

OPERADO RAMO 33  
FISIMUF  
2020



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

HPRAS16	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 109.20	2.00	2.00	100%	\$	218.40
A3B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 3B5. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 224.48	2.00	2.00	100%	\$	428.96
TCPO2	Suministro y colocación de TUBO DE 51 MM (2") Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 266.96	1.00	1.00	100%	\$	266.96
GBN5	Suministro y colocación de GRAPA Y BASE RB. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 312.69	1.00	1.00	100%	\$	312.69
RSA	2 RETENIDAS SENCILLA DE ANCLA							\$	5,577.80
A3R	Suministro y colocación de AISLADOR 3R. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 171.98	2.00	2.00	100%	\$	343.92
ACC3	Suministro y colocación de ANCLA C3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 423.96	2.00	2.00	100%	\$	847.92
AGB	Suministro y colocación de CABIF AG 5/8" (8MM). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	26.00	\$ 68.61	26.00	26.00	100%	\$	1809.86
GG3	Suministro y colocación de GUARDACABO G3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 49.37	2.00	2.00	100%	\$	98.74
PIPA	Suministro y colocación de PERNO ANCLA PA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 370.91	2.00	2.00	100%	\$	741.82
P2PC	Suministro y colocación de PLACA 2PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 44.97	2.00	2.00	100%	\$	89.94
PR	Suministro y colocación de PROTECTOR PARA RETENIDA R1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 402.32	2.00	2.00	100%	\$	804.64
RP5/8	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO P 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 103.76	6.00	6.00	100%	\$	622.56
RPRAS16	Suministro y colocación de REMATE PREFORMADO PRA 5/8. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 109.20	2.00	2.00	100%	\$	218.40
TRF	TRANSFORMADORES							\$	91,732.19
TRF	TRANSFORMADORES							\$	41,682.86
D14V3	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS B200 V A 127/220 V, DE 10 KVA, 2F, NORMA K. Incluye: material, acero, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con manobra de grúa; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	2.00	\$ 37,503.94	2.00	2.00	100%	\$	75,007.88
D14V3CTE	Suministro y colocación por parte de CFE de TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS B200 V A 127/220 V, DE 10 KVA, 2F, NORMA K. Incluye: acero, flete, carga y descarga en plataforma desde planta hasta sitio de obra y colocación en poste con manobra de grúa; herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 66,884.98	1.00	1.00	100%	\$	66,884.98
MSP	3 MATERIALES DE FIJACIÓN Y SOPORTE							\$	3,746.35
A11L	Suministro y colocación de ABRAZADERA UL. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 205.74	5.00	5.00	83%	\$	1,028.70
P1PC	Suministro y colocación de PLACA 1PC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	24.00	\$ 31.09	20.00	20.00	83%	\$	621.80
SCV1	Suministro y colocación de SOPORTE CV1. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 336.43	5.00	5.00	42%	\$	1,682.15
TM53	Suministro y colocación de TORNILLO T053. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 88.95	6.00	6.00	50%	\$	413.70

OPERADO RAMO 33  
FISIMDI  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


G.F.R.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

143097890 MUNIC.PAL.2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

APRCC F	3 SISTEMAS DE APARTARRAYOS Y CORTA CIRCUITOS FUSIBLE								\$	38,098.88
THWV90	Suministro y colocación CABLE THW CALIBRE #0. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	MTS	8.00	\$268.40	8.00	8.00	100%	\$	4,471.20	
CAC508	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$57.84	6.00	6.00	200%	\$	347.04	
CAC504	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H PARA ACSR #0 (AC504). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$48.03	4.00	4.00	67%	\$	84.12	
CE#0	Suministro y colocación de CONECTOR ESTRIBO #0 Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$289.64	7.00	7.00	117%	\$	2,027.48	
CPLV	Suministro y colocación de CONECTOR (PERICO) LINEA VVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$275.04	9.00	9.00	150%	\$	2,475.36	
CCF34.5	Suministro y colocación de CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KVA. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$2,074.53	6.00	6.00	100%	\$	12,047.88	
LF2K	Suministro y colocación de LISTON FUSIBLE 2 AMPS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$117.47	6.00	6.00	100%	\$	704.82	
APR#5	Suministro y colocación de APARTARRAYOS 5 KV. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6.00	\$190.44	6.00	6.00	100%	\$	6,842.64	
ACU4	Suministro y colocación de ALAMBRE CU-4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	7.50	\$435.36	10.00	10.00	133%	\$	4,353.80	
PT200	Suministro y colocación de CRUCETA PT. 200. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$109.65	3.00	3.00	100%	\$	3,043.95	
AUC	Suministro y colocación de ABRAZADERA UC. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$50.20	4.00	4.00	133%	\$	600.80	
DELTA	3 SISTEMAS DE TIERRA DELTA							\$	7,994.78	
CE5/8	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C.W. DE 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$77.4	9.00	9.00	100%	\$	694.26	
ET5/8	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3000 MTS. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	9.00	\$429.09	9.00	9.00	100%	\$	3,861.81	
CAC508	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (AC508). Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	3.00	\$57.84	3.00	3.00	100%	\$	173.52	
ACU4	Suministro y colocación de ALAMBRE CU-4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	KG	7.50	\$435.36	7.50	7.50	100%	\$	3,285.20	

OPERADO RAMO 33  
FISCALE  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 7



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

SP	SISTEMAS DE PROTECCION												\$	365133
TERRA K	SISTEMA DE TERRA K												\$	365133
CE5/8	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C.W. DE 5/8" Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$ 77 M	100			100	100%	\$			23142	
ET5/8	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3000 TS Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$429 09	100			100	100%	\$			1297 27	
CAU508	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO DE ALUMINIO TIPO H (CAU508) Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	100	\$57 84	100			100	100%	\$			173 52	
ACU4	Suministro y colocación de ALAMBRE CU 4 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KO	150	\$435 36	150			150	100%	\$			1959 0	
ALUM	ALUMBRADO												\$	81077 22
L1FD	SLAMP PARA S LFD 60 W												\$	59 362 6
LED60W	Suministro y colocación de lámparas tipo panela M11D de 60 watts, flujo luminoso 2 200 lúmenes, temperatura de color 4 000K, protección IP68, vida útil 50 000 horas. Incluye material mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	500	\$ 10 854 03	500			500	100%	\$			53 273 6	
A20G	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2BS Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	500	\$ 80 52	500			500	100%	\$			802 60	
THW2	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 2 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	4500	\$54 58	4500			4500	100%	\$			2 456 0	
BAG	Suministro y colocación de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MTS. Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	500	\$425 87	500			500	100%	\$			2 128 35	
CCUNA	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUNA Incluye Mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	600	\$40 0	600			600	100%	\$			80195	
CAP 10	7 CONTROLES DE ALUMBRADO PUBLICO A.I.R.												\$	6 741 50
B54X 00	Suministro y colocación de BASE SODIET PARA MEDICION 4 TERMINALES B54X00 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$398 82	200			200	100%	\$			797 64	
CONTA LUM	Suministro y colocación de CONTACTOR PARA ALUMBRADO 220V CON GABINETE DE 6 A 30 AMP Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$4 271 69	200			200	100%	\$			8 543 38	
M74	Suministro y colocación de MUFA DE 174" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$93 99	200			200	100%	\$			87 98	
F34	Suministro y colocación de FILEJE DE ACERO DE 3/4 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	000	\$02 59	000			000	100%	\$			75108	
H34	Suministro y colocación de HEBILLA PALEJE DE 3/4 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	000	\$38 98	000			000	100%	\$			443 76	
TCPD174	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 174" INCLUYE CONTRA Y MONITOR DE F Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	TMO	200	\$559 48	200			200	100%	\$			118 96	
TCPD12	Suministro y colocación de TUBO CONDUIT P.D DE 12" Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	TMO	400	\$225 60	400			400	100%	\$			902 40	
THW5	Suministro y colocación de CABLE DE COBRE THW CALIBRE 5 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	500	\$62 47	500			500	100%	\$			10 35	
NH-66	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANTE (NH-66) CAI 6 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	2000	\$40 90	2000			2000	100%	\$			8 6 00	
CE5/8	Suministro y colocación de CONECTOR PARA VAR C.W. DE 5/8" Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$77 M	200			200	100%	\$			64 28	
ET5/8	Suministro y colocación de VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8" C.W. X 3000 TS Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$429 09	200			200	100%	\$			858 8	
INTERR	Suministro y colocación de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A AMP Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	200	\$217 76	200			200	100%	\$			475 58	
CCUNA	Suministro y colocación de CONECTOR TIPO CUNA Incluye Mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su completa y correcta instalación	PZA	400	\$40 0	400			400	100%	\$			160 0	

OPERADO RAMO 33  
FISCALES  
2020

G.F.R.  
J.M.C.

*[Handwritten signature]*






MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA




CO01	Suministro y colocación de CENITRO DE CARGA 001 Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$408.81	2.00		2.00	100%	\$	817.62
FOTC	Suministro y colocación de FOTOCÉLIDA Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$150.27	2.00		2.00	100%	\$	300.54
CCP027	Suministro y colocación de CONDUIT CONDIT PARED GRUESA DE 1/2" Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$73.98	4.00		4.00	100%	\$	295.92
CR12	Suministro y colocación de CONECTOR RECTI DE 1/2" Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	8.00	\$77.37	8.00		8.00	100%	\$	618.96
N194-34	Suministro y colocación de REDUCCIÓN DE 1/4" A 3/4" Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$61.37	2.00		2.00	100%	\$	122.74
CPD34	Suministro y colocación de CONECTOR PARED DELGADA DE 3/4" Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	4.00	\$57.62	4.00		4.00	100%	\$	230.48
TMFZA	Suministro y colocación de TUBO METÁLICO LEXIBLE (ZAPA) Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	7.00	\$97.11	7.00		7.00	100%	\$	679.77
NIP	Suministro y colocación de NIPLE DE 1/2" CM PARED DELGADA DE 3/4" Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$75.88	2.00		2.00	100%	\$	151.76
R1	BIEN POSTE								\$	150.82
A2B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$80.52	3.00		3.00	60%	\$	54.16
BB1	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$25.98	3.00		3.00	60%	\$	64.97
AK	Suministro y colocación de AISLADOR E3 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$88.43	3.00		3.00	60%	\$	265.29
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	0.20	\$28.67	0.30		0.30	60%	\$	65.00
R11	BIEN TORRE								\$	547.14
A2B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$80.52	5.00		5.00	500%	\$	621.06
BB1	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$25.98	1.00		1.00	100%	\$	25.98
AK	Suministro y colocación de AISLADOR E3 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$88.43	1.00		1.00	100%	\$	88.43
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	0.00	\$28.67	0.00		0.00	00%	\$	218.7
P1	ESTRUCTURAS BIEN POSTE								\$	500.61
A2B5	Suministro y colocación de ABRAZADERA 2B5 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$80.52	1.00		1.00	100%	\$	80.52
BB1	Suministro y colocación de BASTIDOR B1 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$25.98	1.00		1.00	100%	\$	25.98
AK	Suministro y colocación de AISLADOR E3 Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	1.00	\$88.43	1.00		1.00	100%	\$	88.43
AS4	Suministro y colocación de ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL 4 AWG Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	0.00	\$28.67	0.00		0.00	00%	\$	218.7
COND	CONDUCTORES								\$	28,711.42
A15R10	Suministro y colocación de CABLE ACURDADO Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	KG	60.00	\$56.56	66.27		66.27	85%	\$	17,443.43
N(2)10	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (2# CAL 10 2AWG) Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	80.00	\$54.48	61.00		61.00	87%	\$	6,373.88
N(1)6	Suministro y colocación de CABLE NEUTRANEL (1# CAL 6) Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	MTS	67.00	\$41.90	61.00		61.00	80%	\$	6,054.0

OPERADO RAMO 33  
FISIADIF  
2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

RE. RE M	RETIROS Y REUBICACIONES									\$
										\$ 67,403.17
RET.P CFE	Retiro de poste existente por parte de CFE. Incluye: retiro, carga y descarga en plataforma con maniobra de grúa desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, relleno en capa con material inerte, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00	\$8,502.76	2.00		2.00	100%		\$ 17,005.52
RETH CFE	Retiro de herraje en postera por parte de CFE. Incluye: desmantelamiento y retiro de herraje en estructuras de media tensión, baja tensión, retenidas y/o estructuras de alumbrado, carga y descarga desde sitio de obra hasta almacén de CFE para su entrega, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	8.00	\$4,478.46	7.00		7.00	87%		\$ 31,335.22
REUH CFE	Reubicación de herraje en postera por parte de CFE. Incluye: desmantelamiento y revestimiento de herraje de acuerdo a proyecto en estructuras de media tensión, baja tensión, retenidas y/o estructuras de alumbrado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	\$4,782.80	2.00		2.00	67%		\$ 9,565.60
REUCB CFE	Reubicación de cable para línea de conducción de baja tensión por parte de CFE. Incluye: desmantelamiento, arrastre, colocación, tensionado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	LOTE	1.00	\$9,498.83	1.00		1.00	100%		\$ 9,498.83
T.T. COM	TRÁMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS									\$ 49,678.27
INTTM B	Intercalación de poste: intercalación de torre de 13 metros en línea existente de media tensión de acuerdo a proyecto para conexión y energización de nueva línea de distribución eléctrica. Incluye: Solicitar y pago ante CFE para la ejecución y supervisión desde el inicio hasta el final.	PZA	1.00	\$48,285.04	1.00		1.00	100%		\$ 48,285.04
INTTM C	Intercalación de poste: intercalación de torre de 12 metros en línea existente de media tensión de acuerdo a proyecto, para conexión y energización de nueva línea de distribución eléctrica. Incluye: Solicitar y pago ante CFE para la ejecución y supervisión desde el inicio hasta el final.	PZA	1.00	\$43,784.23	1.00		1.00	100%		\$ 43,784.23
ROT.PT	Rotulo con pintura en aerosol de número en poste y/o torre de acuerdo a proyecto, así como de número económico designado en transformadores para su identificación y revisión por parte de CFE.	PZA	8.00	\$48.26	8.00		8.00	80%		\$ 370.08
LVE	Unidad verificadora para contrato de servicio (LVE) y el buen funcionamiento del alumbrado público	TRAMITE	2.00	\$10,628.46	2.00		2.00	100%		\$ 21,256.92
C.ALUM	Contrato de Alumbrado Público (CAP) y pagos ante CFE para su entrega recepción y el buen funcionamiento de la obra	TRAMITE	2.00	\$8,877.23	2.00		2.00	100%		\$ 13,754.46
T.ENTRE GA	Trámites ante CFE para la entrega recepción de obra, conexión así como la supervisión para el buen funcionamiento de la obra por parte de personal de CFE	TRAMITE	1.00	\$15,630.08	1.00		1.00	100%		\$ 15,630.08
C.MED	Colocación de medidores proporcionados por CFE en controles de alumbrado público (CAP) de acuerdo a proyecto incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	2.00	\$251.7	2.00		2.00	100%		\$ 502.34
C.DOM	Concesión "dominancia" Suministro y colocación de material para la conexión de acometida domiciliar a la red de distribución eléctrica. Incluye cable múltiple de aluminio trenzado (H) neutro en calibre 6 colocación en muro existente de medidor proporcionado por CFE.	LOTE	3.00	\$864.74	5.00		5.00	87%		\$ 4,773.70
LMPIEZA A	Limpieza Limpieza y afine de detalles en campo para la entrega de obra. Incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	LOTE	1.00	\$3,361.42	1.00		1.00	100%		\$ 3,361.42
<b>CORDONO LA CANTIDAD DE: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 22/00 M. N.)</b>										\$ 457.22
<b>SUBTOTAL \$ 745,426.37</b>										
<b>IVA \$ 119,220.22</b>										
<b>TOTAL \$ 864,346.59</b>										

OPERADO RAMO 33  
FISCALDF  
2020

10



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-13316-3 y numero de folio: 2872479** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/359A/2020**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **26 de octubre del 2020**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 04 de agosto del 2020, en Santa Agueda, Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1


RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

ENTREGA EMPRESA




G.F.M.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**



**C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES



**ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33  
FISICAF  
2020**