



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD SAN PEDRO EL VIEJO (BARRIO LA CIENEGA)

PROGRAMA FISMDF-2018 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 26/03/2018 FECHA TERMINO 26/08/2018 FECHA ACTA 27/08/2018


NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG1009-2018 NO. DE CONTRATO MPA-DOP-FISMDF-SG1029-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
ALTORIZADO	\$ 1,194,364.70			\$ 1,194,364.70	
CONTRATADO	\$ 1,194,364.70			\$ 1,194,364.70	
EJERCIDO	\$ 1,194,364.70			\$ 1,194,364.70	
DIFERENCIA	\$			\$	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
10.00	POSTES (PIEZA)	442	HABITANTES	10.00	POSTES (PIEZA)

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ANDRÉS PLAZA LOPEZ
SUPERVISOR



ING. AGUILERO VAN FARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DIANA ARIACINE TREJO AGUILAR
CONTRATISTA