



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES LOCALIDAD DERRAMADERO DE JUAREZ

PROGRAMA FISMDF/2017 FONDO RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA "
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE JUAREZ

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO ADMINISTRACION AVANCE FISICO 100%

FECHA INICIO 20/06/2017 FECHA TERMINO 21/11/2017 FECHA ACTA 20/10/2017


NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG06022-2017 NO. DE CONTRATO MPA-DOP-FISMDF-AD-0022-2017


ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	\$ 433,540.95	\$ -	\$ -	\$ 433,540.95	\$ -
CONTRATADO	\$ 433,540.95	\$ -	\$ -	\$ 433,540.95	\$ -
EJERCIDO	\$ 433,540.95	\$ -	\$ -	\$ 433,540.95	\$ -
DIFERENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

METAS DEL PROYECTO			BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
DESCRIPCION	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
PCR-12-750	PZA	3	455	HABITANTES	3	PZA
PCR-9-400	PZA	2			2	PZA
TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE DOS BOQUILLAS 13200V. DE 15 KVA,2F. NORMA K	PZA	1			1	PZA


OBSERVACIONES _____

POR EL MUNICIPIO


ING. JUAN MACARIO MONDRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR


ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. DIANA ARRIAGA TREJO AGUILAR
CONTRATISTA



000271