PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ASUNTO: TERMINO DE OBRA
NO. OFICIO: OP/1421-A/2022

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
CONTRALOR MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
PRESENTE:

SIRVA POR ESTE MEDIO PARA SALUDARLO Y COMUNICARLE QUE, CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS AL 100%, REFERENTES A LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** CONTRATO NO. **MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.096.61** DE IGUAL MANERA INVITARLO A LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA CON FECHA DEL **24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ALAS12:00 PM.**

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO LAS ATENCIONES AL PRESENTE.

ATENTAMENTE

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	**LOCALIDAD**: TRES CRUCES
PROGRAMA: FISMDF 2022	**MUNICIPIO**: PINAL DE AMOLES
No. DE OF. DE APROBACIÓN: 391/2022proveniente de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro	**MODALIDAD DE CONTRATO**: ADJUDICACIÓN DIRECTA
MONTO CONTRATADO: $998,577.69	**No. DE CONTRATO**: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.096.61
SALDO AL MONTO CONTRATADO: $0.00	**MONTO EJERCIDO**: $998,577.69
MONTO TOTAL CONTRATADO: $998,577.69	**AMPLIACIÓN DE MONTO CONTRATADO**: NO APLICA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 05/09/2022 al 04/11/2022	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL

MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO INICIAL	APLICA ()	NO APLICA (X)
CATÁLOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL PLAZO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL MONTO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS (CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITÁCORA APROBATORIA) NO APLICA		

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

DICTAMEN JUSTIFICATORÍO DE AMPLIACIÓN AL MONTO CON CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO NO APLICA
OFICIO DE APROBACIÓN (MODIFICADO): NO APLICA **GARANTÍA POR AMPLIACIÓN AL MONTO:** NO APLICA **PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO:** NO APLICA
DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. NO APLICA
(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN) SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS PUBLICAS.

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. A LOS **24** DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO **2022.**

ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA,** el coordinador de supervisión **ING. OCTAVIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA** , y por parte de la empresa **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL** en su carácter de representante legal el **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	TRES CRUCES
No. De contrato	MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.096.61
Programa	FISMDF 2022
No. De Obra	096
Monto contratado	$998,577.69
Oficio De Aprobación. No.	391/2022 **proveniente de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro**
Fecha Oficio De Aprobación	26 DE AGOSTO DE 2022
Beneficiarios	**185 HABITANTES**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 05 DE SEPTIEMBRE del 2022 y termino de obra el 04 DE NOVIEMBRE del 2022.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un total de 998,577.69 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 69 /100.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO) FINIQUITO	**05/11/2022**	**Del**	**05/10/2022**	**Al**	**04/11/2022**	**$477,767.76**	**$477,767.76**

Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1(UNO) FINIQUITO**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	ESTIMACION	VOLUMEN ACOMULADO	DIFERENCIA	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.								
A01	1 PRELIMINARES								$ 106,793.16
CAR001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	pza	1.00	7,715.78	1.00	1.00	0.00	100.00%	$ 7,715.78
LTN001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	323.19	8.36	335.00	335.00	11.81	103.65%	$ 2,800.60
EMZ001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	142.21	468.32	108.24	108.24	-33.97	76.11%	$ 50,690.96
EMQ201	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	50.79	167.82	149.96	149.96	99.17	295.25%	$ 25,166.29
DEC001	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA ARMADA CON ACERO DE CUALQUIER DIAMETRO, MAYORES A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIOS; LA CARGA Y EL ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL DESTINO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, DENTRO O FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	1.20	1,044.58		-	-1.20	0.00%	$ -
RLIA01	REHUBICACION CORTA DE POSICION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" A ,4" INCL. DESINSTALADO @ 50 ML PROMEDIO, Y REINSTALACION CON TUERCAS UNION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	109.18	140.06		-	-109.18	0.00%	$ -
RTAP01	REPARACION LINEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE FO.GA. EXISTENTE DE 3" A 4" DAÑADA EN LABORES DE REUBICACION Y EXCAVACION. INCL: NIPLE DE HASTA 60 CM DE LONITUD, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	3,466.37		-	-1.00	0.00%	$ -
ATC001	ATRAQUE DE 30X30 CMS Y 40 CM DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200kg/cm2. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	0.14	12,840.13		-	-0.14	0.00%	$ -
CMQC01	CARGA A MAQUINA DE MATERIAL DE EXCAVACION, Y/O DEMOLICION, Y/O DESPERDICIO EN CAMION VOLTEO, INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	194.20	38.98	258.20	258.20	64.00	132.96%	$ 10,064.64
ACME01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, Y/O DEMOLICION, Y/O DESPERDICIOS, EN CAMION VOLTEO AL 1ER.KM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	m3	194.20	36.27	258.20	258.20	64.00	132.96%	$ 9,364.91
RRRS01	RETIRO CON RECUPERACION Y REHUBICACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EXISTENTE RESTRICTIVO, PREVENTIVO, INFORMATIVO, INDICADORES DE OBSTACULO (ALCANTARILLAS), INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS), PARA SU REUBICACION CONSIDERAR ,EXCAVACION, ANCLAJE Y FIJACION CON DADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE SECCION DE 20X20X40CM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2.00	494.99	2.00	2.00	0.00	100.00%	$ 989.98

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

A02	2 MUROS Y RELLENOS								$ 456,773.67
AFCO01	AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A 90% DE SU PVSM, PARA UNA PENETRACION DE 20 CM, INCL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	323.19	10.71	201.00	201.00	-122.19	62.19%	$ 2,152.71
PLCO01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM² CON T.M.A. DE 3/4", HECHO EN OBRA, DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO; HABILITADO Y EL CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	78.58	250.09	201.00	201.00	122.42	255.79%	$ 50,268.09
MUMA01	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ACABADO COMUN 3RA. CLASE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, ELABORADO EN OBRA, CON DREN A CADA 3.0 M DE SEPARACION INCL: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACARREOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	85.20	3,240.83	77.01	77.01	-8.19	90.39%	$ 249,576.32
REMI01	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (EN ZANJA, BANQUETAS Y CUNETAS) COMPACTADO MINIMO AL 95% PVSM, CON MEDIOS MECANICOS (EQUIPO MENOR), EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	m3	123.33	834.24	185.53	185.53	62.20	150.43%	$ 154,776.55
A03	3 ALUMBRADO								$ -
BAPM01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE METALICO BC-70X80X40 PIRAMIDAL C/CUATRO ANCLAS ROSCADAS, INCLUYE: CONEXIÓN DE DUCTOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	3,127.34	0.00	-	-6.00	0.00%	$ -
POSC01	SUMINISTRO DE POSTE SENCILLO CIRCULAR REF. FERRINOS DE 6 MTS DE ALTURA. BASE 28*28 CMS, PUNTA DIAM. 2" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	6.00	5,031.02	0.00	-	-6.00	0.00%	$ -
LLSO01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR ALL IN ONE; POTENCIA 40W; LÚMENES TOTALES 4400; LÚMENES POR WATT 110; TEMPERATURA DE COLOR 5700K; PROTECCIÓN DE SISTEMA IP66; TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10C° A 45C°; GARANTÍA DE 3 Y 7 AÑOS; BATERÍA DE LITIO; REFERENCIA: S6A DE DIANMING MÉXICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	6.00	10,308.24	0.00	-	-6.00	0.00%	$ -
A04	4 ACABADOS								$ 301,162.86
GSTR01	GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15/20X40 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M.A. DE 3/4". ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 45 CM DE ANCHO CON DOBLECES, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3ª; JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRÍAS @3.00 M, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS; ELABORACIÓN, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; VARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARAS SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	109.18	474.50	268.00	268.00	158.82	245.47%	$ 127,166.00
VACE01	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO, HIDRAULICO DE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO MAX. 8 CM. DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE MODELO INDICADO POR LA SUPERVISION, COLOR HARDENER, RELEASE AGENT COLORS Y SELLADOR COLOR (REFERENCIA MCA. BONAMITE), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE. INLCUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	148.60	738.05	160.80	160.80	12.20	108.21%	$ 118,678.44
RESC01	REVESTIMIENTO SEMICUNETA DE ANCHURA VARIABLE Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, CON UNA INCLINACIÓN DE LOS TALUDES DE 10:1 EN EL LADO EXTERIOR Y 1:VARIABLE EN EL LADO INTERIOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ? CAL. 10, CUADROS DE 15X15 CM, COLADO EN TRAMOS DE @ 150 CM, F'C=200 KG/CM², TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 20 MM, REVENIMIENTO MENOR A 5 CM, DE 10 CM DE ESPESOR. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DOBLES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR EN PROYECCIÓN HORIZONTAL. P.U.O.T.	m2	120.08	516.03	107.20	107.20	-12.88	89.27%	$ 55,318.42

UAZR

RYB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

A05	5 LIMPIEZA								$	1,581.20
LIG001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	323.19	4.72	335.00	335.00	11.81	103.65%	$	1,581.20
									$	(5,468.05)
								SUBTOTAL	$	860,842.84
								IVA	$	137,734.85
								TOTAL	$	998,577.69

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga una **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 1651351** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1421-A/2022.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **24 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

las 13:00 horas del dia 24 NOVIEMBRE DEL 2022, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

UAPZ

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

C. ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.