GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES **LOCALIDAD** PUERTO DE TEJAMANIL, BARRIO LA CUCHILLA

PROGRAMA FISMDF-2018 **FONDO** RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO X ADMINISTRACION **AVANCE FISICO** 100%

FECHA INICIO 26/03/2018 **FECHA TERMINO** 20/08/2018 **FECHA ACTA** 22/08/2018

N0. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SG0404-2018 **N0. DE CONTRATO** MPA-DOP-FISMDF-SG0404-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	$ 959,879.53			$ 959,879.53	
CONTRATADO	$ 959,879.53			$ 959,879.53	
EJERCIDO	$ 959,879.53			$ 959,879.53	
DIFERENCIA	$ -			$ -	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
13.00	POSTES (PIEZA)	101	HABITANTES	13.00	POSTES (PIEZA)

OBSERVACIONES

POR EL MUNICIPIO

ING. JOSE TRINIDAD MARTINEZ GUZMAN
SUPERVISOR

ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR
CONTRATISTA