GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES **LOCALIDAD** PEÑA ALTA

PROGRAMA FISMDF-2018 **FONDO** RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO X **AVANCE FISICO** 100%
ADMINISTRACION

FECHA INICIO 26/03/2018 **FECHA TERMINO** 30/08/2018 **FECHA ACTA** 31/08/2018

NO. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM FISMDF-SG0605-2018 **NO. DE CONTRATO** MPA-DOP FISMDF-SG0605-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	$ 295,865.95			$ 295,865.95	
CONTRATADO	$ 295,865.95			$ 295,865.95	
EJERCIDO	$ 295,865.95			$ 295,865.95	
DIFERENCIA	$ -			$	

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
2.00	POSTES (PIEZA)	114	HABITANTES	2.00	POSTES (PIEZA)

OBSERVACIONES

POR EL MUNICIPIO

ING. JUAN MACARIO MONDRAGON GONZALEZ
SUPERVISOR

ING. AQUILEO DIAZ ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR
CONTRATISTA