SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 05 de agosto de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 25 M3"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona fisica. **ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO.** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 25 M3
Localidad	AGUA AMARGA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019
Programa	FISMDF 2019
No. De Obra	SC-03
Monto contratado	$373,673.86
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SC-016-2019
Fecha Oficio De Aprobación	ABRIL 2019
Beneficiarios	413 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 16 de mayo de 2019 y termino de obra el 04 de agosto de 2019.

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $373,673.86 (Trescientos setenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 86/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno)	14/06/19	Del	16/05 /19	Al	13/06/19	$142,021.12	$142,021.12
2 (dos) finiq	05/08/19	Del	14/06/19	Al	04/08/19	$231,652.74	$373,673.86

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINIQUITO.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 25 M3								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO EN EDIFICACIÓN, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFICACION	M2	30.00	$ 9.74	-	30.00	30.00	100.00%	$ 292.20
2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN EDIFIC	M2	120.00	$ 9.74	-	120.00	120.00	100.00%	$ 1,168.80
3	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" INC. TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 30 MTS, AFINE DE TALUD, LA HERRAMENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. (MEDIR COMPACTO).	M3	4.50	$ 220.04	-	4.50	4.50	100.00%	$ 990.18
4	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA, CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	7.60	$ 209.08	-	6.90	6.90	67.90%	$ 1,442.05
5	LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 300 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, PESTERGIRAL, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	4.68	$ 767.56	-	6.90	6.90	147.44%	$ 5,296.16
6	MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, DOBLE PARRILLA, INCLUYE: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, PESTERGIRAL, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	12.67	$ 1,326.42	-	16.17	16.17	125.63%	$ 21,479.22
7	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESCIMBRADO, CURADO,HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	7.88	$ 1,126.83	-	5.82	5.82	74.14%	$ 6,575.61
8	TAPA DE 60x60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3.00	$ 1,010.35	-	3.00	3.00	100.00%	$ 3,031.05
9	RELLENO PARA FILTRO CON FILTRO GRUESO AGREGADOS PETREOS DE 1" A 3" DE DIAMETRO, INCL. MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.65	$ 596.98	-	0.65	0.65	100.52%	$ 390.07
10	RELLENO PARA FILTRO CON FILTRO FINO AGREGADOS PETREOS DE 0.040" A 1" DE DIAMETRO, INCL. MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.65	$ 648.18	-	0.65	0.65	100.52%	$ 420.52
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE LIMPIEZA DE FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40,ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSCADO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS. DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE FOGA DE 4", HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00	$ 774.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 774.81
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DEMASIAS DE FOFO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODO DE FOFO DE 6" X 90° BRIDA SOLDABLE DE 6", MALLA CAL. 10, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00	$ 7,511.28	-	1.00	1.00	100.00%	$ 7,511.28
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40,ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS. DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 595.62	-	1.00	1.00	100.00%	$ 595.62
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" (100 MM.) DE DIAMETRO NOMINAL, VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM), TORNILLERÍA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 200 PSI, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA)	PZA	1.00	$ 7,000.36	-	1.00	1.00	100.00%	$ 7,000.36
15	CAJA DE VÁLVULAS " TIPO 3 " SEGUN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm², LOSAS DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADOS Y APLANADOS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE:LOS MATERIALES, CIMBRA, DALA Y TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CONSTRUCCION, CUANTIFICAR EXCAVACION APARTE.	PZA	1.00	$ 11,744.87	-	1.00	1.00	100.00%	$ 11,744.87
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE Fo.Fo DE 50X50 CMS. INCLUYE: EL MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 3,562.21	-	1.00	1.00	100.00%	$ 3,562.21
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 4", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 794.94	-	2.00	2.00	100.00%	$ 1,589.88
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 4" X 25 CMS DE FOGA, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE OBRA.	PZA	1.00	$ 368.93	-	1.00	1.00	100.00%	$ 368.93
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION BUSHING GAL. DE 4"11", INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	$ 916.08	-	1.00	1.00	100.00%	$ 916.08
20	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CEDULA 40, A-53, ROSCADO, MCA. TUPM, O TRESAL, INCLUYE: COPLES MCA. CIPUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE EST'SA., Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	120.00	$ 216.60	121.60	-	121.60	101.33%	$ 26,336.56

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

21	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE JUNTEO, MANIOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS.	ML	120.00	$ 18.11	-	121.60	121.60	101.33%	$ 2,202.18
22	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 44.80	-	2.00	2.00	100.00%	$ 89.60
23	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 275.62	-	2.00	2.00	100.00%	$ 551.24
24	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 32.00	-	1.00	1.00	100.00%	$ 32.00
25	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81
26	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA DE 1/2" DE DIÁMETRO ACERO AL CARBON CLASE 150, ROSCADA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 250 PSI, INCLUYE: REDUCCION BUSHIG DE 1"-1/2", NIPLES, VALVULA DE ESFERA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	1.00	$ 3,620.94	-	1.00	1.00	100.00%	$ 3,620.94
27	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE COMBINADA DE 1/2", INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y PERMATEX	PZA	1.00	$ 413.43	-	1.00	1.00	100.00%	$ 413.43
	LINEA DE CONDUCCION DE 1" Y TANQUE DE 10 M3 POLIPROPILENO						-		$ -
28	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO EN EDIFICACIÓN, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFICACION	M2	6.25	$ 9.74	-	6.25	6.25	100.00%	$ 60.88
29	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	62.27	$ 9.74	-	62.27	62.27	100.00%	$ 606.51
30	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INC: TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, (MEDIR COMPACTO).	M3	25.19	$ 220.04	-	25.19	25.19	100.00%	$ 5,542.81
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE LIMPIEZA DE FOGA DE 2" X 2.30 MTS, CEDULA 40,ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE FOGA DE 2", HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 435.61	-	1.00	1.00	100.00%	$ 435.61
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DEMASIAS DE FOFO DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODO DE FOFO DE 6" X 90°, BRIDA SOLDABLE DE 6", MALLA CAL 10, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00	$ 7,511.28	-	1.00	1.00	100.00%	$ 7,511.28
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 2" X 2.30 MTS, CEDULA 40,ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA DE FOGA DE 2", HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 595.62	-	1.00	1.00	100.00%	$ 595.62
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE ESFERA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL, ROSCABLE DE LATÓN, NORMAS ANSI/ASME B1.20.1, NOM-002-CNA-1995, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO WOG DE 350 PSI, PUESTA EN OBRA, INCL. MANIOBRAS LOCALES, Y LO NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00	$ 920.64	-	2.00	2.00	100.00%	$ 1,841.28
35	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 0.60X0.60X1.0 M (INT). FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X13X26 CM JUNTEADO CON MORTERO PLASTO/CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DALA PERIMETRAL 15X15 DE APOYO A LA TAPA DE REGISTRO, ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO. HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$ 3,498.81	-	2.00	2.00	100.00%	$ 6,997.62
36	TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 2,704.76	-	2.00	2.00	100.00%	$ 5,409.52
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2" X 25 CMS DE FOGA, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE OBRA	PZA	2.00	$ 234.83	-	2.00	2.00	100.00%	$ 469.66
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING GAL. DE 2"*1", INCLUYE FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES A LA 1RA ESTACION DE 100 M.	PZA	2.00	$ 617.37	-	2.00	2.00	100.00%	$ 1,234.74
39	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CÉDULA 40, A-53, ROSCADO, MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE: COPLES MCA. CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA., Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	65.52	$ 210.00	64.00	-	64.00	97.68%	$ 13,882.40
40	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: JUNTEO, MANIOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS.	ML	65.52	$ 18.11	-	64.00	64.00	97.68%	$ 1,159.04

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

41	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	$ 44.80	-	1.00	1.00	100.00%	$ 44.80
42	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	$ 275.62	-	1.00	1.00	100.00%	$ 275.62
43	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 32.00	-	1.00	1.00	100.00%	$ 32.00
44	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81
45	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 12.80	-	1.00	1.00	100.00%	$ 12.80
46	INSTALACION DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 68.90	-	1.00	1.00	100.00%	$ 68.90
47	SUMINISTRO DE VÁLVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 1" TIPO PISTÓN PARA 200 PSI, INCL. FLOTADOR 8X8 C/VARILLA BRONCE, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 1,608.67	-	1.00	1.00	100.00%	$ 1,608.67
48	INSTALACION DE VÁLVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 1" TIPO PISTÓN PARA 200 PSI, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 10,000 LTS. BICAPA, CON CALIDAD SIMILAR A ROTOPLAS, INCL. EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN,EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	$ 31,272.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 31,272.81
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2" X 20 CMS DE FOGA, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE OBRA	PZA	1.00	$ 228.44	-	1.00	1.00	100.00%	$ 228.44
51	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 66.56	-	2.00	2.00	100.00%	$ 133.12
52	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 137.81	-	2.00	2.00	100.00%	$ 275.62
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2" X 15 CMS DE FOGA, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE OBRA	PZA	3.00	$ 215.64	-	3.00	3.00	100.00%	$ 646.92
54	SUMINISTRO DE CODO DE FOGA DE 2" X 90°, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 70.41	-	2.00	2.00	100.00%	$ 140.82
55	INSTALACION DE CODO DE FOGA DE 2" X 90°, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 137.81	-	2.00	2.00	100.00%	$ 275.62
56	ESCALERA MARINA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2" X 5/16", PELDAÑOS DE REDONDO DE 25 MM, CON ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SEGUN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 1,299.41	-	2.00	2.00	100.00%	$ 2,598.82
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DEMASIAS DE GAL DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE. CODO DE GAL DE 2" X 90°, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 410.01	-	2.00	2.00	100.00%	$ 820.02
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 2" X 0.50 MTS, CEDULA 40,ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 339.62	-	1.00	1.00	100.00%	$ 339.62
59	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FoGa DE 2", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 28.16	-	1.00	1.00	100.00%	$ 28.16
60	INSTALACION DE TAPON MACHO DE FoGa DE 2", INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 68.90	-	1.00	1.00	100.00%	$ 68.90

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	RED DE DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE						-		$	-
61	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CÉDULA 40, A-53, ROSCADO, MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE : COPLES MCA. CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA., Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	128.32	$	216.60	128.00	-	128.00	99.75%	$ 27,724.80
62	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE. JUNTEO, MANIOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS.	ML	128.32	$	18.11	-	128.00	128.00	99.75%	$ 2,318.08
63	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	3.00	$	44.80	-	3.00	3.00	100.00%	$ 134.40
64	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	3.00	$	275.62	-	3.00	3.00	100.00%	$ 826.86
65	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	$	32.00	-	2.00	2.00	100.00%	$ 64.00
66	INSTALACIÓN DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$	137.81	-	2.00	2.00	100.00%	$ 275.62
67	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$	12.80	-	1.00	1.00	100.00%	$ 12.80
68	INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE. PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	$	68.90	-	1.00	1.00	100.00%	$ 68.90
69	SUMINISTRO DE YEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$	108.80	-	1.00	1.00	100.00%	$ 108.80
70	INSTALACION DE YEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$	137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; ROSCABLE DE LATON, NORMAS ANSI/ASME B1.20.1, NOM-002-CNA-1995 PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO WOG DE 200 PSI; PUESTA EN OBRA., INCL. MANIOBRAS LOCALES, Y LO NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00	$	677.45	-	2.00	2.00	100.00%	$ 1,354.90
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIA. INCLUYE: VALVULA, CONECCIONES PARA KITEC, 15 M PROM DE MANGUERA KITEC, NIPLES 1/2X15, 1/2X30 Y 1/2X50, CODOS, LLAVE DE NARIZ, BASE DE CONCRETO 50X50X10 CM F'C 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	$	2,554.24	-	2.00	2.00	100.00%	$ 5,108.48
73	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 0.60X0.60X1.0 M. (INT). FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X13X26 CM. JUNTEADO CON MORTERO PLASTO/CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DALA PERIMETRAL 15x15 DE APOYO A LA TAPA DE REGISTRO, ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM. PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO. HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$	3,498.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 3,498.81
74	TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$	2,704.76	-	1.00	1.00	100.00%	$ 2,704.76
	RED DE DISTRIBUCIÓN DE TANQUE EXISTENTE TIPO AGRO						-		#¡DIV/0!	$ -
75	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" CÉDULA 40, A-53, ROSCADO, MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE : COPLES MCA. CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA., Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	119.09	$	216.60	115.20	-	115.20	96.73%	$ 24,952.32
76	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE. JUNTEO, MANIOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS.	ML	119.09	$	18.11	-	115.20	115.20	96.73%	$ 2,086.27
77	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE. EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$	44.80	-	2.00	2.00	100.00%	$ 89.60
78	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1", INCLUYE. EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$	275.62	-	2.00	2.00	100.00%	$ 551.24
79	SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	1.00	$	32.00	-	1.00	1.00	100.00%	$ 32.00
80	INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$	137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

91	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 12.60	-	1.00	1.00	100.00%	$ 12.60
92	INSTALACION DE TAPON MACHO DE FoGa DE 1", INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 68.90	-	1.00	1.00	100.00%	$ 68.90
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIA, INCLUYE: VALVULA, CONECCIONES PARA RTEC, 15 M PROM DE MANGUERA RTEC, NIPLES 1/2X15, 1/2X30 Y 1/2X60, CODOS, LLAVE DE NARIZ, BASE DE CONCRETO 50X50X10 CM FC 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	$ 2,564.24	-	3.00	3.00	100.00%	$ 7,692.72
94	FABRICACION DE REGISTRO DE 0.60X0.60X1.2 M (INT), FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 40X20X10 CM, JUNTEADO CON MORTERO PLASTO/CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DALA HERMETICA 15X15 DE APOYO A LA TAPA DE REGISTRO, ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACION, CARGA, ACARREO, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$ 3,498.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 3,498.81
95	TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 2,704.76	-	1.00	1.00	100.00%	$ 2,704.76
	OBRA CIVIL					-	#¡DIV/0!	$ -	
96	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INC: TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, ARRIB DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIA COMPACTO)	M3	1.08	$ 220.04	-	1.08	1.08	100.00%	$ 237.64
97	ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C= 200kg/cm2, ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA	M3	0.99	$ 3,314.69	-	0.99	0.99	100.00%	$ 3,281.54
	RED DE DISTRIBUCION BO. CENTRO (CASA DE SALUD)					-		$ -	
98	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZAMOS FUERA, ESTABLECIMIENTO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	70.95	$ 9.74	-	70.95	70.95	100.00%	$ 691.05
99	SUMINISTRO DE TEE DE FoGa DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 66.56	-	1.00	1.00	100.00%	$ 66.56
100	INSTALACION DE TEE DE FoGa DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	$ 137.81	-	1.00	1.00	100.00%	$ 137.81
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2" X 25 CMS DE FoGa, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE OBRA	PZA	1.00	$ 234.83	-	1.00	1.00	100.00%	$ 234.83
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 2" A 150 LBS, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 508.43	-	2.00	2.00	100.00%	$ 1,016.86
103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL, ENCAPSULADO CON HULE (EPDM), TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLASTICO, RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 200 PSI, PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACIONES SUAPVA2000-CEA), INCLUYE: EMPACAURS DE PLOMO Y TORNILLERIA	PZA	1.00	$ 3,736.44	-	1.00	1.00	100.00%	$ 3,736.44
104	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40, A-53, GRADO B, ROSCADO, MCA. TUNA O HULSA, INCLUYE: CORLES MCA. CRUSSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE BAJADA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	70.95	$ 419.60	70.40	-	70.40	99.22%	$ 29,553.92
105	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: JUNTEO, MANIOBRAS Y ACARREOS A LOMO DE PERSONAS A UNA LONGITUD PROMEDIO DE 600 MTS	ML	70.95	$ 28.96	-	70.40	70.40	99.22%	$ 2,040.19
106	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 2" INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 197.12	-	2.00	2.00	100.00%	$ 394.24
107	INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	2.00	$ 370.62	-	2.00	2.00	100.00%	$ 741.24
	TOMAS DOMICILIARIAS					-		$ -	
108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIA, INCLUYE: VALVULA, CONECCIONES PARA RTEC, 15 M PROM DE MANGUERA RTEC, NIPLES 1/2X15, 1/2X30 Y 1/2X60, CODOS, LLAVE DE NARIZ, BASE DE CONCRETO 50X50X10 CM FC 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$ 2,564.28	-	1.00	1.00	100.00%	$ 2,564.28
	OBRA CIVIL					-		$ -	
109	CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", INC: TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS, ARRIB DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIA COMPACTO)	M3	0.20	$ 220.04	-	0.20	0.20	100.00%	$ 44.01
110	ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C= 200kg/cm2, ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA	M3	0.13	$ 3,250.96	-	0.14	0.14	103.85%	$ 440.10

SUMA	$324,531.25
SALDO CONDONADO	$2,398.61
SUBTOTAL	$322,132.64
IVA	$51,541.22
TOTAL	$373,673.86

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-12361-0** con el **Folio: 2623382** a la afianzadora: **Aseguradora Aserta S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/460A/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **05 de agosto de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 05 de agosto de 2019, en Agua Amarga, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

GERMAN FLORES REYES

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019