SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN ESTIMACION No. 1	VOLUMEN ESTIMACION No. 2	VOLUMEN VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE (LA NOPALERA, EL ARPA, LAS CRUCES Y LA MORITA)								
	RAMPA ACCESO EL ARPA								
	PRELIMINARES								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	209.99	$ 5.93	212.00	-	212.00	100.96%	$ 1,257.16
2	EXCAVACIÓN A MANO A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	11.19	$ 191.71	11.66	-	11.66	104.20%	$ 2,235.34
3	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL: HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	11.19	$ 66.60	11.66		11.66	104.20%	$ 776.56
4	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISIÓN, PARA CARGA A MANO, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS	M3	11.19	$ 56.71	11.66		11.66	104.20%	$ 661.24
	PAVIMENTACION								
5	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	210.00	$ 583.16	212.00		212.00	100.95%	$ 123,634.16
	LIMPIEZA								
6	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	212.37	$ 5.31	212.00		212.00	99.83%	$ 1,125.72

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

	RAMPA LA MORITA									
	PREELIMINARES									
7	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFIC	M2	180.02	$ 5.93	203.00		203.00	112.77%	$ 1,203.79
8	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	46.14	$ 111.05	40.60		40.60	87.99%	$ 4,508.63
9	CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	46.14	$ 66.60	40.60		40.60	87.99%	$ 2,703.96
10	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	46.14	$ 56.71	40.60		40.60	87.99%	$ 2,302.43
	PAVIMENTACION								
11	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE ARROYO DE CALLE COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95% DE SU P.V.S.M. INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	19.35	$ 608.09	-		-	0.00%	$ -
12	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	180.00	$ 583.18	203.00		203.00	112.78%	$ 118,385.54
	LIMPIEZA								
13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	181.15	$ 5.31	203.00		203.00	112.06%	$ 1,077.93

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

	RAMPA LA NOPALERA								
	PREELIMINARES								
14	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MANGUERA E HILO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE	M2	175.01	$ 5.93	216.00		216.00	123.42%	$ 1,280.88
15	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	35.48	$ 111.05	10.80		10.80	30.44%	$ 1,199.34
16	CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	35.48	$ 66.60	10.80		10.80	30.44%	$ 719.28
17	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	35.48	$ 56.71	10.80		10.80	30.44%	$ 612.47
	PAVIMENTACION								
18	PISO DE RAMPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION	M2	173.52	$ 583.18	216.00		216.00	124.48%	$ 125,968.88
19	REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELCTROSOLDADA 6X6 10/10, CON UN TALUD 3X1 DE 0.60 M DE LONGITUD Y OTRO 0.25X1 DE 0.30 M DE LONGITUD, SEGUN SECCIÓN TIPO. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO, JUNTAS FRIAS A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE	M2	38.56	$ 513.79	-		-	0.00%	$ -
	LIMPIEZA								
20	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	173.56	$ 5.31	216.00		216.00	124.45%	$ 1,146.96

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

	RAMPA LAS CRUCES								
	PREELIMINARES								
21	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MANGUERA E HILO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE	M2	210.34	$ 5.93	210.00		210.00	99.84%	$ 1245.30
22	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	7.34	$ 111.05	3.77		3.77	51.36%	$ 418.66
23	CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	7.34	$ 66.60	6.30		6.30	85.83%	$ 419.58
24	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	7.34	$ 56.71	6.30		6.30	85.83%	$ 357.27
	PAVIMENTACION								
25	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE ARROYO DE CALLE COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95% DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	187	$ 608.09	-		-	0.00%	$ -
26	PISO DE RAMPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION	M2	209.84	$ 583.18	210.00		210.00	100.08%	$ 122,467.80
	LIMPIEZA								
27	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	209.95	$ 5.31	210.00		210.00	100.02%	$ 1,115.10
								SUBTOTAL	$516,821.98
					CONDONO LA CANTIDAD DE $0.86				$0.86
									$516,821.12
								IVA	$82,691.38
								TOTAL	$599,512.50

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 19A26120** con el **número de folio: 1133927** a la afianzadora: afianzadora **DORAMA** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la ley de la obra publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/452/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **26 de julio de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entrega en este acto los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en anexo no. 1 de la presente acta.

En cumplimiento con lo dispuesto del articulo 66 de la ley de obras oublicas del estado de queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 31 de julio de 2019, en Santa Agueda, pinal de amoles, quieretaro.

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRCCION, BITACORA, MANUELES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Pruebas de laboratorio y sección a rampa de concreto

ING.JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR MUNICIPUIO

"PINAL DE AMOLES, QUERETARO" LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

GERMAN FLORES REYES
ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS)

MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES	**LOCALIDAD**: SANTA AGUEDA
PROGRAMA: FISMDF 2019	**MODALIDAD DE CONTRATO**: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE OF. DE APROBACIÓN: MPA-CPDM--FISMDF-SE-027-2019	**No. DE CONTRATO**: MPA-DOP-FISMDF-AD-034-2019
MONTO CONTRATADO: $ 599512.50	**MONTO EJERCIDO**: $ 599512.50
SALDO AL MONTO CONTRATADO: N/A	**AMPLIACIÓN DE MONTO CONTRATADO**: N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO: : $ 599512.50	
PERIODO DE EJECUCIÓN: 27/06/2019 AL 26/07/2019	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ

MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO INICIAL	APLICA ( )	NO APLICA (X)
CATÁLOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL PLAZO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
DICTAMEN JUSTIFICA TORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL MONTO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS (CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITÁCORA APROBATORIA)		

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 31 de JULIO de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE (LA NOPALERA, EL ARPA, LAS CRUCES Y LA MORITA)"** por parte del municipio de pinal de amoles el jefe de **supervisores Ing. German Flores Reyes, el Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, supervisor de obra designado por parte de obras públicas del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, y por parte de contratista. **Ing. Josué Fernando Orduña Ramirez** en su carácter de administrador único para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acto De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Programa	FISMDF2019
No. De Obra	SE-02
Oficio De Aproba. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-027-2019
Fecha Oficio De Aprob.	ABRIL2019
Beneficiarios	732 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 27 de junio de 2019 y termino de obra el 26 de julio de 2019.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $599,512.50 (quinientos noventa y nueve mil quientos doce pesos 50/100 m.n.) I.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno)f	26/jul/19	Del	27/jun/19	Al	26/jul/19	$599,512.50	$599,512.50

Estado Físico:

Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catalogo, anexando acumulados de Estimación 1(UNO) FINIQUITO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

DICTAMEN JUSTIFICA TORÍO DE AMPLIACIÓN AL MONTO CON CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO

NO APLICA

OFICIO DE APROBACIÓN (MODIFICADO): NO APLICA
GARANTÍA POR AMPLIACIÓN AL MONTO: NO APLICA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO: NO APLICA

DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS
SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

SE REALIZO PRUEBAS DE LABORATORIO Y SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO

(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN)

NO APLICA

EN LA COMUNIDAD DE SANTA AGUEDA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. A LOS **26** DÍAS DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **2019**

ING. JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

GERMAN FLORES REYES
ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019