SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 08 de octubre de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA AGUEDA, HUILOTLA Y AMPLIACION EN COATLAN DE LOS ANGELES**" por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, y por parte de la persona fisica. **JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ.** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA AGUEDA, HUILOTLA Y AMPLIACION EN COATLAN DE LOS ANGELES
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-048-2019
Programa	FISMDF 2019
No. De Obra	SE-06
Monto contratado	$399,536.28
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-040-2019
Fecha Oficio De Aprobación	ABRIL 2019
Beneficiarios	381 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 24 de septiembre de 2019 y termino de obra el 8 de octubre de 2019.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $399,536.28 (trescientos noventa y nueve mil quinientos treinta y seis pesos 28/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno) finiq.	08/10/19	Del	24/09/19	Al	08/10/19	$399,536.28	$399,536.28

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

G.F.R.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	P.U.	VOLUMEN ESTIMACION No. 1	VOLUMEN ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA AGUEDA, MIRADOR Y RINCONADA EN COATLAN DE LOS ANGELES								
	RAMPA COATLAN								
	PRELIMINARES								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, EN EDIFS.	M2	277.80	$ 6.04	277.80	-	277.80	100.00%	$ 1,677.91
2	EXCAVACIÓN A MANO A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	2.02	$ 194.58	2.00	-	2.00	99.0 0%	$ 389.12
3	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL: HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN (MEDIR VOLUMEN COMPACTO).	M3	2.02	$ 67.27	2.00	-	2.00	99.0 0%	$ 135.34
4	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISIÓN, PARA CARGA A MANO, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS	M3	2.02	$ 37.70	2.00	-	2.00	99.0 0%	$ 75.40
	PAVIMENTACION								
5	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE ARROYO DE CALLE COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95% DE SU P.V.S.M. INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE	M3	5.39	$ 629.00	5.48	-	5.48	102.43%	$ 3,446.92
6	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN DEL MALLA DE REFUERZO.	M2	277.80	$ 593.61	277.80	-	277.80	100.00%	$ 164,904.86
	LIMPIEZA								
7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	277.80	$ 5.39	277.80	-	277.80	100.00%	$ 1,497.34
	RAMPA SANTA AGUEDA								
	PRELIMINARES								
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	234.38	$ 6.04	234.38	-	234.38	100.00%	$ 1,415.06
9	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLE, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INC: TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA	M3	35.28	$ 112.37	35.16	-	35.16	99.66%	$ 3,965.51
10	CARGA A MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO COMPACTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	35.28	$ 67.47	35.16	-	35.16	99.66%	$ 2,372.28
11	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	35.28	$ 67.70	35.16	-	35.16	99.66%	$ 2,379.73
	PAVIMENTACION								
12	RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE ARROYO DE CALLE COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 95% DE SU P.V.S.M. INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE	M3	35.17	$ 629.00	35.16	-	35.16	99.97%	$ 22,115.64
13	PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN DEL MALLA DE REFUERZO.	M2	234.38	$ 593.61	234.38	-	234.38	100.00%	$ 139,130.31
	LIMPIEZA								
14	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	234.38	$ 5.39	234.38	-	234.38	100.00%	$ 1,263.31

SUMA	$344,468.33
NDONO LA CANTIDAD DE	$42.50
SUBTOTAL	$344,427.83
IVA	$55,108.45
TOTAL	$399,536.28

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

G.T.R.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **número de fianza: 19A40827** a la afianzadora: **DORAMA** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/562/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **08 de octubre de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que

resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 08 de octubre de 2019, en Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas De Laboratorio De Concreto
4	1	Pruebas De Compactación
5	1	Reporte Fotográfico en CD

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

JOSUE FERNANDO ORDUÑA RAMIREZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019