DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

En el municipio de pinal de amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 25 de JUNIO de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**Construcción Y Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Bucareli**" por parte del municipio de pinal de amoles el jefe de **supervisores Ing. German Flores Reyes, el C. Jorge Enrique Reséndiz Reséndiz**, supervisor de obra designado por parte de obras públicas del municipio de pinal de amoles, Querétaro, y por parte de contratista. **Ing. Sergio Hernández Uribe** en su carácter de administrador único para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acto De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Programa	FISMDF2019
No. De Obra	SD-03
Oficio De Aprobe. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SD-015-2019
Fecha Oficio De Aprob.	AGOSTO 2019
Beneficiarios	219 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 20 de mayo de 2019 y termino de obra el **24 de junio de 2019.**

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de 498,488.69 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 69/100 m.n.) I.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el "**Municipio De Pinal De Amoles, Querétaro**", son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	**Fecha**		**Periodo de ejecución**			**Monto estimado:**	**Monto acumulado:**
1(uno)f	**25/jun/19**	**Del**	**20/mayo/19**	**Al**	**21/junio/19**	**498,488.69**	**498,488.69**

Estado Físico:

Los Trabajos Ejecutados Por El Contratista Son Los Siguientes Incluidos Los Cambios De Catalogo, Anexando Acumulados De Estimación 1(UNO) FINIQUITO.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN ESTIMACION No. 1	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	TRAMO 1							
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES ESTACAS CALHIDRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	159.02	$ 12.28	149.10	149.10	93.76%	$ 1830.95
2.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "B"), INC. TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	148.47	$ 152.89	123.11	123.11	82.92%	$ 18,822.29
3.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "C"), INC. TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	37.12	$ 435.05	52.76	52.76	142.13%	$ 22,953.24
4.00	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR VOLUMEN COMPACTO	M3	147.93	$ 28.40	96.60	96.60	65.30%	$ 2,743.44
5.00	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO, FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	M3	147.93	$ 52.61	96.60	96.60	65.30%	$ 5,082.10

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

6.00	PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO COMPACTADA CON PIZON DE MANO DE AGUA, INCL SOBREACARREOS EN CARRETILLA LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	7.90	$ 1099.23	5.96	5.96	75.44%	$ 6,551.41
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO SERIE 16.5 INCL EL MATERIAL CORTES DESPERDICOS LUBRICANTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	157.97	$ 566.94	149.10	149.10	94.39%	$ 83,636.15
8.00	RELLENO CON MATERIAL INERTE CHOY CRIBADO FINO, EN DE CEPAS PARA ARROPE DE TUBERIA COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA, INCL LOS MATERIALES ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUCION	M3	37.66	$ 855.66	52.84	52.84	140.31%	$ 45,210.07
9.00	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INC FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC 6-6/10-10 MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIDO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NUEVOS MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	$ 13,864.91	6.00	6.00	150.00%	$ 83,189.46
10.00	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM HASTA 2.30 MTS DE PROFUNDIDAD INC FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC 6-6/10-10 MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIDO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NUEVOS MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	$ 17,738.72	-	-	0.00%	$ -
11.00	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN DE CEPAS COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA INCL LOS MATERIALES ACARREOS EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUCION	M3	75.80	$ 211.27	79.27	79.27	104.58%	$ 16,747.37
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE PLASTICO DE PREVENCION CON LEYENDA CLEAN LINE DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOR GRIS OBSCURO	M	157.97	$ 2.53	149.10	149.10	94.39%	$ 399.59

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

13.00	CONEXION DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" DE DIAMETRO S-16.5 CONSIDERANDO UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12 MTS A CADA DOMICILIO, INCL. SILLETA DE PVC DE 6" CON DESCARGA A 45° CODO 45 6" EXCAVACION EN MATERIAL B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, MATERIALES LUBRICANTE, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	$ 1792.75	11.00	11.00	275.00%	$ 19,720.25
14.00	REGISTRO DE 60X40X60 CMS DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA EN PROPORCION 1:1:6, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO EXCAVACION INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4.00	$ 2985.34	9.00	9.00	225.00%	$ 26,868.06
15.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	159.02	$ 23.56	149.10	149.10	93.76%	$ 3,512.80
			TRAMO 2					
16.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES, ESTACAS, CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	19.00	$ 12.28	65.20	65.20	343.16%	$ 800.66
17.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "B"), INC. TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	22.76	$ 152.89	61.06	61.06	268.28%	$ 9,335.46
18.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "C"), INC. TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.69	$ 435.05	26.17	26.17	459.93%	$ 11,385.26
19.00	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCL. HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO	M3	23.45	$ 28.40	54.10	54.10	230.70%	$ 1,536.44
20.00	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO FUERA DE LA OBRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	M3	23.45	$ 52.61	54.10	54.10	230.70%	$ 2,846.20

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

21.00	PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO COMPACTADA CON PIZON DE MANO DE AGUA INCL. SOBREACARREOS EN CARRETILLA LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.95	$ 1099.23	2.61	2.81	274.74%	$ 2,868.99
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO, SERIE 165, INCL. EL MATERIAL, CORTES DESPERDICOS, LUBRICANTES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	19.00	$ 560.34	65.20	65.20	343.16%	$ 36,573.29
23.00	RELLENO CON MATERIAL INERTE CHOY CRIBADO FINO EN DECEPAS PARA ARROPE DE TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MPLETA EJECUCION	M3	5.00	$ 855.66	22.09	22.09	441.80%	$ 18,901.53
24.00	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN DECEPAS, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUCION	M3	13.05	$ 211.27	33.13	33.13	253.87%	$ 6,999.38
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE PLASTICO DE PREVENCION CON LEYENDA "CEA-LINE DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOR GRIS OBSCURO	M	19.00	$ 2.68	65.20	65.20	343.16%	$ 174.74
26.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	19.00	$ 23.56	65.20	65.20	343.16%	$ 1,536.11

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

27.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES, ESTACAS, CALHIDRA MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	48.56	$ 12.28	-	-	0.00%	$ -
28.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "B") INC TRASPALEO HORIZONTAL EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	51.95	$ 152.89	-	-	0.00%	$ -
29.00	EXCAVACION A MANO EN ZANJA EN MATERIAL EXISTENTE OBRA (TIPO "C") INC TRASPALEO HORIZONTAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	12.99	$ 435.05	-	-	0.00%	$ -
30.00	CARGA A MAQUINA PARA ACARREO POR VOLUMEN EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCL HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR VOLUMEN COMPACTO	M3	47.44	$ 28.40	-	-	0.00%	$ -
31.00	ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO FUERA DE LA OBRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	M3	47.44	$ 52.61	-		0.00%	$ -
32.00	PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO COMPACTADA CON PIZON DE MANO DE AGUA INCL SOBRE ACARREOS EN CARRETILLA, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	2.43	$ 1099.23	-	-	0.00%	$
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO SERIE 165 INCL EL MATERIAL CORTES DESPERDICOS, LUBRICANTES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	48.56	$ 560.94	-	-	0.00%	$ -

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIAMETRO SERIE 16.5 INCL EL MATERIAL CORTES DESPERDICOS, LUBRICANTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	48.56	$ 560.94	-	-	0.00%	$ -
34.00	RELLENO CON MATERIAL INERTE CHOY CRIBADO FINO, EN DE CEPAS PARA ARROPE DE TUBERIA COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA INCL LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUCION.	M3	17.50	$ 855.66	-	-	0.00%	$ -
35.00	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INC FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC 6-6/10-10, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIDO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NUEVOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	$ 14,433.50	-	-	0.00%	$ -
36.00	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN DE CEPAS COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA, INCL LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUCION	M3	23.63	$ 211.27	-	-	0.00%	$ -
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE PLASTICO DE PREVENCION CON LEYENDA "CEA-LINE DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOR GRIS OBSCURO.	M	48.56	$ 2.66	-	-	0.00%	$ -

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

38.00	CONEXION DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" DE DIAMETRO S-16.5 CONSIDERANDO UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12 MTS A CADA DOMICILIO, INCL. SILLETA DE PVC DE 6" CON DESCARGA A 45° CODO 45° 6". EXCAVACION EN MATERIAL B. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO. MATERIALES. LUBRICANTE LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	$ 1,792.75	-	-	0.00%	$ -
39.00	REGISTRO DE 60X40X60 CM S DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:6, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO EXCAVACION. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	$ 2,985.34	-	-	0.00%	$ -
40.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	48.56	$ 23.56	-	-	0.00%	$ -

CONDONO LA CANTIDAD DE 496.64(Cuatrocientos noventa seis PESOS 64/100 M.N.) -$496.64

$429,731.63

$68,757.06

$498,488.69

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 2315968** con el **número de folio: 1971621** ala afianzadora: afianzadora sofimex s.a. fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la ley de la obra publica del estado de queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/413/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de 25 de junio de 2019, se verifica que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos **el dia 21 de junio de 2019**. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecuntadops, reservandoce **"el municipio de pinal de amoles"** el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entrega en este acto los planos correspondientes a la construccion final, asi como los manueles e instructivos de operación y mantenimientos corresponodientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en anexo no. 1 de la presente acta.

En cumplimiento con lo dispuesto del articulo 66 de la ley de obras oublicas del estado de queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 25 de junio de 2019, en bucareli, pinal de amoles, quieretaro.

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRCCION, BITACORA, MANUELES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Plano De Metas Finales (As Built)
4	1	Certificado De Garantía Y Calidad De Tubería

ENTREGA CONTATISTA

SERGIO HERNADEZ URIBE

ING.SERGIO HERNANDEZ URIBE
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR MUNICIPUIO

"PINAL DE AMOLES, QUERETARO" LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

C. JORGE ENRIQUE RESENDIZ RESENDIZ
RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS